

<b>SERVIZI</b>	Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, compresa redazione della DI.RI, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede legale DSU di Firenze
<b>AGGIUDICATARIO</b>	Sicuring s.r.l., con sede in via Toselli n.131 - Firenze
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>	€ 39.502,69
<b>RIBASSO D'ASTA</b>	55,83%
<b>CONTRATTO</b>	in data 4 febbraio 2021 n. 5
<b>IMPORTO NETTO SERVIZIO</b>	€ 17.448,30

## **RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

La sottoscritta geom. Barbara Innocenti, responsabile unico del procedimento in argomento, premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 655 del 21 dicembre 2020 la società SICURING S.r.l., con sede in Via Pietro Toselli, 131 – Firenze, è risultata aggiudicataria, a seguito dello svolgimento di una procedura di affidamento diretto preceduta da richiesta di preventivi attraverso l'Elenco Fornitori e il sistema telematico START, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 309 del 28 maggio 2020;
- con verbale in data 22 febbraio 2021 venivano consegnati i servizi di cui trattasi relativamente alle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come dettagliato agli artt. 2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico, da effettuarsi in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, con scadenza al 2 aprile 2021;
- in data 02.04.2021 la società SICURING S.r.l. avanzava richiesta di proroga di 30 gg. naturali e consecutivi sulla scadenza del tempo contrattuale, inviata a mezzo pec dell'azienda e anticipata con comunicazione e-mail al RUP e al DEC, per le seguenti motivazioni:
  - anticipo alla fase di progettazione esecutiva delle operazioni relative ai rilievi e alle verifiche sugli impianti elettrici, connesse al rilascio della DI.RI., la cui esecuzione era prevista dal disciplinare tecnico successivamente all'esecuzione dei lavori, in modo da

fornire indicazioni utili ad un eventuale adeguamento degli impianti stessi da ricomprendere nel progetto;

- rallentamento considerevole delle operazioni di rilievo da effettuarsi in tutte le zone dell'edificio a causa della situazione pandemica e delle conseguenti misure di sicurezza adottate, evitando per quanto possibile di interferire con la presenza dei dipendenti DSU e, nello stesso tempo, di limitarne l'attività lavorativa;
- con comunicazione pec in data 02.04.2021, il RUP concedeva alla società SICURING S.r.l. una proroga di 30 gg. naturali e consecutivi sulla scadenza del tempo contrattuale per effetto della quale la nuova scadenza veniva fissata al 2 maggio 2021;
- con comunicazione pec in data 02.07.2021, il RUP sollecitava la società SICURING S.r.l. a consegnare il progetto esecutivo, visto il ritardo accumulato di 60 gg. sulla scadenza del tempo contrattuale;
- con comunicazione pec inviata all'azienda in data 9 luglio 2021, la società SICURING S.r.l. provvedeva alla consegna degli elaborati relativi al progetto esecutivo, mentre la copia cartacea degli stessi elaborati, richiesta dal DEC, veniva consegnata a mano in data 26 luglio 2021;
- con verbale in data 19 luglio 2021, il DEC provvedeva a sospendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale, a partire dal 10 luglio 2021, per provvedere all'analisi degli elaborati consegnati;
- con comunicazione pec in data 15 settembre 2021, il DEC, effettuata l'analisi degli elaborati integrativi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del disciplinare tecnico, comunicava alla società SICURING S.r.l. le "non conformità" riscontrate e la ripresa dei termini di decorrenza del tempo contrattuale;
- con verbale in data 16 settembre 2021, il DEC disponeva la ripresa dei termini di decorrenza del tempo contrattuale, a partire dalla stessa data;
- in data 15 ottobre 2021 SICURING S.r.l. ha provveduto a mezzo pec ad inoltrare gli elaborati del progetto esecutivo :
  - n. 4 relazioni tecnico/descrittive;
  - elaborati grafici:
    - a) opere edili: n. 3 elaborati;
    - b) impianti elettrici: n. 19 elaborati;
  - computo metrico, analisi ed elenco prezzi unitari: n. 4 elaborati;
  - schema di contratto;
  - capitolato speciale d'appalto: n. 3 elaborati;

- quadro economico generale;
  - sicurezza e cronoprogramma: n. 7 elaborati;
- 
- con verbale in data 19 ottobre 2021, il DEC provvedeva a sospendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale, a partire dal 16 ottobre 2021, per provvedere all'analisi degli elaborati consegnati;
  - per ragioni interne all'amministrazioni per una sostanziale riorganizzazione interna, la fase di verifica è stata sospesa fino a maggio 2023, momento in cui abbiamo richiesto l'aggiornamento dei prezzi.
  - In data 6 giugno 2023 sono stati presentati i documenti aggiornati.

Tutto ciò premesso, effettuata la verifica degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., accertando in particolare, per quanto attiene al livello di progettazione in argomento:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;

nonché verificando l'avvenuta risoluzione delle osservazioni espresse nelle verifiche preliminari emesse dal DEC, la fase inerente la progettazione esecutiva si conclude con esito **POSITIVO**.

Firenze, 27 giugno 2023

il RUP  
*geom. Barbara Innocenti*

l'esecutore del contratto