

- A Dirigente ad interim Area Affari Legali
- A Coordinatore del Servizio Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ACCESSORI, COMPLEMENTI DI ARREDO E ELETTRODOMESTICI CON APPLICAZIONE DEI C.A.M. EX D.M. 11 GENNAIO 2017 PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN LOCALITA' SAN CATALDO , PISA (CUP C52G20000040003, CIG 8781316B32), STIPULATO CON DA.FA. ARREDO DESIGN S.R.L. DI BENEVENTO IN DATA 14.3.2023, N. 720 REPERTORIO E N. 1902 RACCOLTA: **determinazione delle penali contrattuali e prima stima dei danni subiti.**

In riferimento alla fornitura in oggetto, non richiamando per sinteticità la corrispondenza e gli atti in archivio Aziendale, con la presente si intende formulare una prima quantificazione del danno subito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, derivante dalla parziale e tardiva esecuzione del contratto in oggetto e determinare l'applicazione delle penali contrattuali, in applicazione di quanto disposto con la Determinazione dirigenziale Area Affari Legali n. 543 del 29/8/2023 con cui è stata dichiarata la risoluzione contrattuale dell'appalto in parola e al fine di definire compiutamente gli effetti in termini di dare/avere conseguenti alla predetta risoluzione.

Come è noto DA.FA. s.r.l. non ha provveduto ad arredare nei tempi contrattuali la residenza in oggetto e alla data della risoluzione in danno del contratto di fornitura, prodottasi con la notifica della predetta determina n.543 del 29.8.2023 intervenuta con nota a mezzo PEC prot. 24817/23 del 31/8/2023, ha fornito parzialmente la struttura di arredi per soli 56 posti letto su 242.

Il danno subito dall'Azienda in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore, quantificato in questa sede ai soli fini della definizione del procedimento di risoluzione contrattuale disposto dall'Azienda e con stima pertanto suscettibile di aggiornamento, è calcolato per semplicità al 30.11.2023, quale data di approvazione delle nuove graduatorie per gli aventi diritto al posto alloggio.

Le voci sotto riportate costituiscono sicuramente dei valori minimi, certi, di spese sostenute dall'Azienda inquadrabili come danni riconducibili all'operato del contraente:

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

1. Spese direttamente sostenute per il ripristino di pavimentazione interna ed esterna danneggiata durante lo scarico ed il trasporto di arredi a carico di Da.Fa. s.r.l., come attestate in sede di Verbale di constatazione redatto dal Direttore dell'Esecuzione in data 19/06/2023:

€ 1.883,08 oltre Iva (22%) e, pertanto, € 2.236,36

Vedi nota di analisi del prezzo all.1

2. Maggiori costi sostenuti dall'Azienda per la corresponsione del contributo affitto agli studenti assegnatari di posto alloggio per indisponibilità dei 186 posti letto della Residenza inutilizzabili a causa del mancato allestimento imputabile all'Appaltatore.

Alla data del **20.6.2023** sulla sede di Pisa gli studenti aventi diritto al posto alloggio non ancora convocati per indisponibilità di posti letto nelle residenze gestite dall'Azienda erano **130**. Al **10.7.2023** ne sono stati convocati **49**; al **4.9.2023** ne sono stati convocati **58**, mentre i rimanenti **23** mai convocati hanno percepito fino al 30.11.2023, quale scadenza della graduatoria relativa all'anno accademico 2022-2023, il contributo affitto, in quanto il diritto alla percezione del contributo affitto decade alla data della convocazione dello studente.

Sicuramente se l'allestimento della struttura posto a carico di DA.FA. S.r.l. fosse stato completato nei termini contrattuali, tutti i **130** studenti di cui sopra avrebbero potuto essere convocati e quindi al **20.6.2023** ARDSU avrebbe cessato loro la corresponsione del contributo affitto. A tal proposito si rileva che, proprio nell'ottica di poter disporre quanto prima dei posti letto disponibili nella Residenza in parola, il Capitolato speciale di appalto, dopo aver disposto all'art. 4 che le operazioni di posa in opera degli arredi dovessero procedere per piano, specificava al successivo art. 9 che entro venti giorni dal completamento della fornitura presso ogni singolo piano, sarebbe stata eseguita la relativa verifica di conformità; se quindi l'esecuzione del contratto fosse proceduta in maniera regolare, alla scadenza del termine assegnato all'Appaltatore le operazioni per la verifica di conformità complessiva della fornitura si sarebbero svolte e completate in pochi giorni, così da consentire all'Azienda l'utilizzo dell'intera dotazione di posti letto della residenza in termini pressoché contestuali alla data di completamento dell'esecuzione.

L'importo del contributo affitto per ogni studente, come stabilito per l'anno accademico 2022-2023 dal Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio anno accademico 2022/2023 approvato con Provvedimento del Direttore n. 80 del 18/7/2022, ammonta a complessivi **€ 350** mensili, pari ad **€ 11,67** al giorno.

Si determina quindi il danno arrecato all'Azienda per il periodo 20.6.2023 – 30.11.2023, determinato in base all'andamento delle assegnazioni come sopra riportato:

✓ 20.6.2023 – 10.7.2023 pari a gg 20 per 130 studenti = $11.67 \times 2g \times 130 = € 30.342,00$

✓ 11.7.2023 – 4.09.2023 pari a gg 55 per 81 studenti = $11.67 \times 55 \text{ gg} \times 81 = € 51.989,85$

✓ 5.09.2023 – 30.11.2023 pari a gg 86 per 23 studenti = $11.67 \times 86\text{gg} \times 23 = € 23.083,26$

Per un totale relativo al presente capoverso pari ad **€ 105.415,11**.

Fatto salvo l'aggiornamento dell'importo in relazione ad eventuali contestazioni e/o controversie attivate dall'Appaltatore.

Allegato 7 determina pagamento contributo affitto

Allegato 8 determina pagamento contributo integrativo affitto.

3. Penali per ritardi conteggiate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto secondo quanto stabilito dal Contratto di Fornitura per il periodo intercorso dalla data di scadenza contrattuale (19.6.2023) alla data di risoluzione in danno del contratto:

✓ Importo Contrattuale	€ 550.000,66
✓ Importo della merce fornita al 19.06.2023	€. 46.117,57
✓ Importo della fornitura soggetto a penale del totale)	€ 503.883,09 (pari al 91,615 % del totale)
✓ Valore giornaliero della penale (1 per mille del valore della fornitura non eseguita)	€. 503,88
✓ Giorni di applicazione della penale inclusi)	31 (dal 19.6.2023 al 20.7.2023)
✓ Importo della penale per contrattuale per ritardo	31 x €. 503,88 = €. 15.620,28

Determina risoluzione 543 del 29.8.2023 all.2

Calcolo importo assoggettabile a penale al 19_6_2023 all.3

Computo metrico estimativo consistenza finale all.4

Verbale stato di consistenza finale all.5 e 6

In conclusione, considerando che l'importo dello stato di consistenza alla data del 13.9.2023 ammonta ad **€. 161.258,88 oltre iva**

al quale vanno sottratti i danni per
spese per ripristino pavimentazioni
maggiori costi per contributo affitto
penali contrattuali

-€ 1.883,08 oltre iva
-€ 105.415,11
-€ 15.620,28

Importo da riconoscere a Da.Fa

€. 38.340,41 oltre iva

Da.Fa S.r.l. ha percepito una anticipazione dell'importo contrattuale pari ad €. 110.000,00 oltre iva (22%) fatt. n.4 del 30.3.2023 per un totale di **€ 134.200,00**

Ne deriva un credito di ARDSU nei confronti di Da.Fa s.r.l. pari ad
€ 110.000,00 – 38.340,41 = 71.659,59 oltre iva per un totale di €. 87.424,70

In fede

Il Dirigente Area A.P.T.I

Ing. Andrea Franci

FRANCI
ANDREA
19.03.2024
12:17:28
GMT+01:00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini

COMMITTENTE LOTTO 3 - ESTAR
IMPRESA AFFIDATARIA Consorzio Integra Soc. Coop.
IMPRESA ESECUTRICE CMSA Soc. Coop. per conto di Consorzio Integra Soc. Coop.

Data	27/09/2023
Rev.	0
Offerta n.	DSU-002

Richiesta di intervento WebReparti:

Richiedente committenza: Geom. Barbara Innocenti

Richiesta di intervento Archibus:

Edificio: [DSU_PI_SANC_0001] RSU San Cataldo

Descrizione lavori: Riparazione danni pavimentazione interna ed esterna

Capitolo di spesa	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'	Costo unitario	Spese generali 16%	Utile o maggiorazione 10%	Prezzo Unitario €	Ribasso			Prezzo Unitario scontato	Importo Totale
									R2 11,5%	R3 92,0%	R4 93,0%		
OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE													
Manodopera	TOS23/1_RU.M10.001.003	Operaio edile - Qualificato	ore	16	28,06 €	4,49 €	3,25 €	35,80 €		92,0%		28,68 €	458,87 €
Manodopera	TOS23/1_RU.M10.001.003	Operaio edile - Qualificato	ore	16	28,06 €	4,49 €	3,25 €	35,80 €		92,0%		28,68 €	458,87 €
Offerta fornitore	NP-01	Lamiera in acciaio inox sp.2mm dim. 15x250cm	cad	2	55,00 €	8,80 €	6,38 €	70,18 €			93,0%	56,06 €	112,13 €
	NP-02	Mattonelle in gres porcellanato dim.30x60 colore grigio	mq	1,25	19,00 €	3,04 €	2,20 €	24,24 €			93,0%	19,37 €	24,21 €
	NP-03	spese spedizione mattonelle	ac	1	40,00 €	6,40 €	4,64 €	51,04 €			93,0%	40,77 €	40,77 €
	NP-04	autobloccanti per pavimentazione esterna (marciapiede)	mq	1	18,00 €	2,88 €	2,09 €	22,97 €			93,0%	18,35 €	18,35 €
	NP-05	Mattonelle per segnaletica non vedenti (SISTEMA LEOGS LVE - incrocio a X) dim.30x40cm	cad	4	40,90 €	6,54 €	4,74 €	52,19 €			93,0%	41,69 €	166,76 €
	NP-06	Mattonelle per segnaletica non vedenti (SISTEMA LEOGS LVE - direzione rettilinea) dim.30x40cm	cad	6	85,20 €	13,63 €	9,88 €	108,72 €			93,0%	86,85 €	521,08 €
Prodotti e/o attrezzature	TOS23/1_PR.P22.030.003	Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Migliorato rapido C2 F	kg	25	1,03 €	0,16 €	0,12 €	1,31 €	11,5%			1,28 €	32,04 €

NOTE:

Validità offerta: **30 gg**

(*) Prezziario LL. PP. Regione Toscana Provincia di Pisa anno solare 2023/1

Totale lavori a corpo (IVA esclusa)		1.833,08 €
Franchigia (IVA esclusa)	COB	0,00 - €
NETTO LAVORI (IVA esclusa)		1.833,08 €

REFERENTE DI COMMESSA

Geom. Nicola Pifferi

(timbro e firma Tecnico Impresa Esecutrice)





AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 543/23 del 29/08/2023

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ACCESSORI, COMPLEMENTI DI ARREDO E ELETTRODOMESTICI CON APPLICAZIONE DEI C.A.M. EX D.M. 11 GENNAIO 2017 PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN LOCALITA' SAN CATALDO , PISA (CUP C52G20000040003, CIG 8781316B32), STIPULATO CON DA.FA. ARREDO DESIGN S.R.L. DI BENEVENTO IN DATA 14.3.2023, N. 720 REPERTORIO E N. 1902 RACCOLTA: DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE AI SENSI DELL'ART. 108, CO. 4 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 8/23 DEL 21 FEBBRAIO 2023 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO (SERVIZIO)" con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Affari Legali dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 338 del 9 giugno 2021 con la quale è stato autorizzato il ricorso ad una procedura aperta come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicare al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto della fornitura di mobili, arredi, accessori, complementi di arredo e elettrodomestici necessari all'allestimento della residenza di nuova realizzazione in Via Semeraro, località San Cataldo, nel comune di Pisa, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, per l'importo stimato di Euro 861.233,00 al netto di IVA;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 758 del 21 dicembre 2022 con la quale si disponeva l'aggiudicazione della procedura di gara di cui al punto precedente a favore della società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 - 82100 Benevento, per l'importo complessivo al netto del ribasso di gara offerto di Euro 550.000,62 oltre Iva 22%;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici n. 17/23 del 12 gennaio 2023 con cui si autorizzava la consegna in via d'urgenza dell'appalto in parola ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 21 luglio 2021, n. 108 e dell'art. 8, co. 3 del Capitolato speciale di appalto;
- Dato atto che con verbale di consegna in via d'urgenza redatto in data 19 gennaio 2023 il Direttore dell'esecuzione procedeva, a seguito dell'atto sopra richiamato, alla consegna dell'appalto al legale rappresentante della DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., Sig. Fabiano De Luca, che lo sottoscriveva, unitamente al Direttore dell'esecuzione, senza sollevare riserve o eccezioni;

- Rilevato che, per effetto della sottoscrizione del verbale di cui al punto precedente, è iniziato il decorso del termine di esecuzione contrattuale fissato dall'art. 4 del Capitolato speciale di appalto in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del predetto verbale di consegna, con conseguente determinazione del termine per dare completata la fornitura oggetto di appalto al giorno 18 giugno 2023;
- Dato atto che in data 14 marzo 2023 le Parti sottoscrivevano il contratto di appalto della fornitura in parola, avente n. 720 di repertorio e n. 1902 di raccolta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 29 marzo 2023, serie 1T – numero 11584;
- Dato atto che con ordinativo di pagamento n. 1379 del 6 aprile 2023 la Stazione appaltante corrispondeva all'appaltatore DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. la somma di € 110.000,00 al netto di IVA, a titolo di anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa costituzione da parte dello stesso di idonea garanzia fideiussoria n. 2023/50/2664318 del 29/03/2023, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Benevento, per l'importo di € 115.500,00 corrispondente a quanto previsto dalla citata disposizione normativa e conforme allo schema-tipo 1.3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*;
- Dato atto che con il Verbale di consegna del 19 gennaio 2023 il Direttore dell'esecuzione richiedeva all'appaltatore la presentazione, entro il termine di dieci giorni, del cronoprogramma di esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale di appalto e individuava, quali prestazioni da eseguire entro la scadenza del 15 febbraio 2023, l'allestimento completo di almeno n. 40 posti letto prevalentemente ubicati al piano terra della struttura e l'allestimento completo degli ambienti comuni della residenza, secondo le indicazioni progettuali contenute negli elaborati grafici del progetto di arredo;
- Vista la richiesta inviata a mezzo mail in data 7 febbraio 2023 con cui il RUP, considerato l'approssimarsi della scadenza del termine di esecuzione parziale definito nel verbale di consegna di cui al punto precedente e non avendo ricevuto il cronoprogramma esecutivo, rinnova la richiesta di tale documento all'Appaltatore, assegnando quale termine per adempiere il giorno 9 febbraio 2023;
- Vista la risposta inviata a mezzo mail dall'Appaltatore in data 10 febbraio 2023, con cui dà conto che *"il materiale di supporto <...> è pronto per il placcaggio dei laminati - I laminati colorati ordinati ad Abet sono stati consegnati al placcatore in data 08.02.2023 - i laminati finitura legno sono in consegna mercoledì 15.02.2023. La fase di placcatura finirà in data 20.02.2023 - I pannelli placcati e controplaccati saranno consegnati al nostro sito di lavorazione non prima del 22.02.2023. - il bordo ABS 2mm ha avuto come tempi di produzione (perché la tipologia di bordo oggetto della fornitura, ad oggi, non è presente in nessun magazzino di produzione, ma bensì viene prodotta in base al quantitativo minimo di produzione per ovvi motivi energetici e di costi del personale) di circa 10-15gg, pertanto sarà consegnato al nostro sito non prima del 22.02.2023. I materassi, le reti ed i cuscini sono stati ordinati al nostro fornitore <.....> che consegnerà a partire dalla settimana prossima. Per quanto attiene le sedute, gli imbottiti e le tipologie di sedute per sala studio e conferenza, siamo ancora in attesa di sapere la disponibilità (ordini da noi effettuati in data 30.01.2023) e la consegna da parte del nostro fornitore, perché, anche in questo caso, la disponibilità di magazzino e produttiva è basata su quantitativi minimi e costi del personale"*, per poi rimarcare che *"nonostante il nostro prodigarci con anticipazioni di ordini, solleciti negli approvvigionamenti e tutto quanto possa accelerare i vari processi di esecuzione, lavorazione e commercializzazione dei materiali, il mercato e le industrie, oggi, sono in una marcata ed evidente situazione di stallo, per questioni di carattere economico, produttivo e soprattutto sbilancio di costi energetici"*;
- Vista la nota inviata a mezzo mail in data 13 febbraio 2023 in risposta alla comunicazione di cui al punto precedente, con cui il RUP pone in evidenza il fatto che

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

dalle informazioni fornite dall'Appaltatore non è possibile desumere in alcun modo una data in cui potrà essere eseguito e completato l'allestimento degli arredi del piano terra dell'edificio, rinnovando nuovamente la richiesta d'inoltro del cronogramma dettagliato, anche ipotetico, delle varie fasi esecutive con l'indicazione delle data di consegna in loco, montaggio degli arredi ai vari piani, ecc..; a tale richiesta l'Appaltatore risponde con mail del 14 febbraio 2023 con cui si limita ad informare che *"per la finitura wood, la consegna non avverrà prima del 27 febbraio. Per quanto attiene le sedute e gli imbottiti, la prossima settimana non riusciremo ad averli. Per gli arredi legno resta ferma la data comunicata in precedenza. Ad oggi lo scarico della materia prima (truciolare placcato) avverrà venerdì 17 al nostro sito, per cominciare poi la fase di realizzazione degli stessi"*, ma ancora una volta senza l'invio di un cronoprogramma anche ipotetico della fase esecutiva della fornitura;

- Vista la richiesta formulata dal Direttore dell'esecuzione con mail del 17 febbraio 2023 di *"fornire il cronoprogramma dettagliato delle lavorazioni comprensive di posa in opera della fornitura completa, in quanto i termini previsti per la consegna del documento in oggetto sono ampiamente scaduti. Si richiede che il crono programma riporti la calendarizzazione delle fasi di montaggio in loco degli arredi, partendo dal piano terra della residenza ed una volta completato procedere conseguentemente con il piano primo, secondo ed in fine terzo. Tale richiesta, oltre che per disposizione degli atti, anche per poter procedere con l'organizzazione delle lavorazioni in oggetto contemporaneamente con le altre lavorazioni di altre ditte"*; a tale richiesta l'Appaltatore risponde con mail del 20 febbraio 2023 con cui comunica la consegna di n. 20 sedute per camere per il giorno successivo 21/02/2023, l'inizio delle lavorazioni per la produzione dei pannelli lignei finitura colore degli arredi del piano terra dal 24/02/2023, l'inizio delle lavorazioni per la produzione dei pannelli lignei finitura legno degli arredi del piano terra dal 28/02/2023 e la previsione dell'inizio del montaggio degli arredi del piano terra per il 20/03/2023;
- Vista la richiesta formulata dal Direttore dell'esecuzione con mail del 6 marzo 2023 con cui chiede all'Appaltatore *"la conferma del montaggio degli arredi dal 20 marzo 2023, la specifica delle date di arrivo della merce relativa al piano terra e le date e le modalità di svolgimento delle fasi di allestimento delle camere e luoghi comuni del piano terra, ovvero esplicitando da quali camere/locali si intende partire e da quali altre camere/locali si procederà negli allestimenti. Quest'ultimo punto è finalizzato al coordinamento dell'allestimento arredi con altre lavorazioni in svolgimento presso la residenza"*; a tale richiesta l'Appaltatore risponde con mail del 9 marzo 2023 con cui si limitava ad informare che *"ad oggi la produzione degli arredi per il piano terra è intorno al 70 per cento. pertanto Vi comunico che per il 20 marzo dovrebbero essere approntati circa il 90 per cento degli arredi"*, per poi dare conto di *"ritardi nella consegna di alcuni articoli ferramenta come cilindri per cassettiere, essendo prodotti e quantità importanti, gli stessi produttori non hanno tale disponibilità a magazzino, e di conseguenza bisogna attendere la produzione di determinato articolo (ovviamente chi produce oggi, non attiva la produzione per 1000 pz, se non c'è ritorno e riscontro rispetto alla spesa energetica!)"* e concludere impegnandosi ad informare la Stazione appaltante *"su ogni eventuale anticipo o ritardo"*;
- Vista la richiesta formulata dal Direttore dell'esecuzione con mail del 27 marzo 2023, in risposta ad una mail del 17 marzo 2023 dell'Appaltatore che comunica che *"a causa di mancata ultimazione di alcuni elementi di arredo e di buona parte della ferramenta occorrente per le serrature dei cassetti delle armadiature, la consegna degli arredi non avverrà nella giornata di lunedì 20 marzo. Comunicherò nella giornata di martedì 21 marzo 2023 la nuova data di consegna dei materiali"*, con cui richiede nuovamente *"il programma dettagliato del montaggio degli arredi del piano terra della RU San Cataldo, visto che la mail relativa alla nuova programmazione che [l'appaltatore] si era impegnato ad inviarci il giorno 21 marzo non è pervenuta"*;
- Vista la nota inviata a mezzo Pec prot. n. 4685/23 del 13 aprile 2023 con cui il RUP chiede nuovamente all'Appaltatore la formulazione di un programma di montaggio degli arredi organizzato per piani, così come previsto dagli artt. 4 e 8 del Capitolato speciale

di appalto, al fine di programmare l'attivazione dei servizi e delle ulteriori attività necessarie per giungere alla messa in esercizio della residenza universitaria in parola e procedere, di conseguenza, al più presto alla convocazione degli studenti a cui assegnare i posti letto presenti nella stessa;

- Vista la Pec del 27 aprile 2023, acquisita al protocollo aziendale al n. 5050/23, con cui l'Appaltatore, in risposta alla succitata nota del RUP prot. n. 4685/23 del 13 aprile 2023, comunica che in data 3 maggio sarebbe stata effettuata la prima consegna degli arredi destinati ad essere installati al piano terra, senza peraltro trasmettere alcun programma di montaggio;
- Vista la nota inviata a mezzo Pec prot. n. 5108/23 del 28 aprile 2023 con cui il RUP, richiamando la corrispondenza intercorsa sopra indicata, rinnova la richiesta all'Appaltatore di trasmissione di un *"programma dettagliato definito in ogni sua tempistica e per ogni fase lavorativa delle forniture sia del piano terra che dell'allestimento completo di tutti gli altri piani entro il giorno 5 maggio 2023"*, aggiungendo che *"in caso di ritardo dei tempi contrattuali della fornitura degli arredi presso la residenza San Cataldo, l'Azienda subirà un danno economico per l'impossibilità di procedere all'assegnazione degli alloggi agli studenti assegnatari"*;
- Vista la Pec del 29 aprile 2023, acquisita al protocollo aziendale al n. 5159/23 del 2 maggio 2023, con cui l'Appaltatore, in risposta alla nota di cui al punto precedente, comunica che:
 - "- Mercoledì 3 maggio 2023, ore 8.00, prima consegna arredi piano terra con relativo scarico di circa 20 pedane tramite muletto e da sostare all'interno della struttura al piano terra, negli spazi comuni ed in alcune stanze, ove possibile.*
 - Nella settimana dall'8 maggio al 13 maggio saranno consegnati materassi e reti per il piano terra, ed i 240 guanciali occorrenti per tutti i posti letto. Nella stessa settimana comincerò anche la distribuzione e montaggio degli arredi scaricati mercoledì 3 maggio.*
 - Nella settimana dal 15 maggio al 20 maggio effettueremo il secondo scarico per il completamento degli arredi del piano terra.*
 - Nel periodo 22 maggio - 9 giugno effettueremo il completamento della distribuzione e montaggio piano terra.*
 - Per quanto riguarda gli arredi dei piani 1-2-3 del Campus, a causa del ritardo nella produzione e della reperibilità delle materie prime (vedi truciolare ignifugo e laminati, che ci danno come riferimenti di produzione dalle 6 alle 10 settimane), al momento non riusciamo a stimare una data certa, ma che nel periodo sopra indicato (15 maggio - 9 Giugno) riusciremo a garantirvi date più certe e concrete al fine del completamento della fornitura"*;
- Viste le comunicazioni a mezzo mail intercorse tra l'Appaltatore e l'Azienda per il tramite del RUP e del Direttore dell'esecuzione in data 2 maggio, 5 maggio, 8 maggio, 12 maggio, 15 maggio e 23 maggio 2023, riguardanti l'avvio delle attività di distribuzione e di montaggio degli arredi destinati al piano terra della residenza interessata dall'appalto;
- Vista la nota inviata a mezzo Pec prot. n. 6764/23 del 1 giugno 2023 con cui il RUP, richiamandosi alla sopra richiamata Pec dell'Appaltatore del 29 aprile 2023, acquisita al protocollo aziendale al n. 5159/23 del 2 maggio 2023 e, in particolare, all'affermazione che tra il 22 maggio e il 9 giugno sarebbero stati effettuati e completati la distribuzione e il montaggio degli arredi al piano terra, rileva che a seguito di verifiche effettuate in loco per appurare lo stato di avanzamento della suddetta fase esecutiva della fornitura, *"alla data odierna risulta che nessuna delle operazioni previste per tale fase sia stata effettuata o anche soltanto avviata"*, per poi aggiungere che *"tale dato di fatto oggettivo induce la scrivente a ritenere con sufficiente grado di certezza che l'allestimento del piano terra della struttura non sarà completato per la data prevista e che analoga situazione di inadempimento verrà a determinarsi rispetto al termine finale di esecuzione dell'appalto, fissato dal verbale di consegna al 18 giugno p.v. che comporterà il ricorso da parte di questa Stazione Appaltante agli strumenti sanzionatori previsti dal contratto a tutela del regolare adempimento delle obbligazioni poste a carico*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

di codesto Appaltatore e fatta salva ogni ulteriore azione che la stessa si riserva fin da ora di adottare per il risarcimento del danno patrimoniale provocato dall'impossibilità di procedere nei tempi previsti all'assegnazione dei posti letto della Residenza in questione agli studenti aventi diritto";

- Vista la nota di risposta inviata a mezzo Pec del 2 giugno 2023, acquisita al protocollo aziendale al n. 6803/23 del 5 giugno 2023, con cui l'Appaltatore, dopo aver affermato di aver sempre puntualizzato nelle comunicazioni intercorse a mezzo mail con RUP e Direttore dell'esecuzione *"lo stato di andamento delle attività che fanno parte di tale fornitura e posa in opera"* e aver imputato le difficoltà nel condurre l'appalto secondo i termini contrattuali al contesto del mercato in cui si trova ad operare (*"A partire dal febbraio del 2023, quando addirittura, in base alla situazione industriale e commerciale del momento, avevo assunto impegno con la S.A., di anticipare la fornitura del piano terra, le dinamiche di approvvigionamento dei materiali, la produzione degli stessi, la situazione del mercato nazionale e mondiale in virtù della guerra tra Russia ed Ucraina che ha scompensato tutti i costi, delle attività produttive, con rincari di energia elettrica, carburanti, trasporti, sono sostanzialmente e notevolmente cambiate"*), precisa che *"nella giornata di Lunedì 5 giugno effettueremo sopralluogo e ricognizione presso la residenza San Cataldo in Pisa, con il personale addetto, e conseguentemente, con comunicazione successiva, inizieremo le lavorazioni per il completamento dell'allestimento degli arredi al piano terra"*;
- Vista la mail del 16 giugno 2023 con cui l'Appaltatore comunica l'inizio delle operazioni di montaggio degli arredi del piano terra a partire dal giorno 19 giugno 2023, ovvero il giorno immediatamente successivo allo spirare del termine di esecuzione contrattuale, trasmettendo la documentazione relativa al personale che sarebbe stato impegnato in tale attività;
- Preso atto che in data 19 giugno 2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto redigeva verbale di accertamento dello stato di esecuzione dell'appalto alla scadenza del termine di esecuzione fissato per il giorno 18 giugno 2023, con il quale attesta che alla data suddetta risulta completata la sola parte dell'appalto riguardante la fornitura e posa della segnaletica direzionale di tutti i piani (voce n. 63 del Computo metrico estimativo) e che nel piano interrato della residenza è presente parte della fornitura riguardante l'allestimento del piano terreno, conservata smontata e imballata, precisando che *"ad oggi nessun arredo è stato trasportato o montato in alcun locale della residenza ad eccezione degli arredi/complementi di campionatura e della predetta segnaletica direzionale"*;
- Vista la nota inviata a mezzo Pec prot. n. 7431/23 del 26 giugno 2023 con cui il RUP, preso atto delle risultanze esplicitate dal Direttore dell'esecuzione nel verbale di accertamento di cui al punto precedente, contesta formalmente all'Appaltatore il mancato rispetto del termine di esecuzione stabilito a norma dell'art. 3 del contratto di appalto, quale inadempimento che, in ragione dell'art. 18, co. 1, lett. a) del Capitolato speciale di appalto allegato al predetto contratto, determina l'applicazione a carico dell'Appaltatore della penalità stabilita dalla menzionata disposizione capitolare, assegnando allo stesso il termine di cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- Dato atto che con la nota sopra emarginata il RUP comunica che *"accertato che l'esito desumibile dal verbale di accertamento del 19 giugno 2023 evidenzia in termini inequivocabili che l'esecuzione dell'appalto in parola non procede secondo le condizioni stabilite per fatto imputabile a codesto Appaltatore, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2 del Capitolato stesso, nonché dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, si assegna il termine del 12 luglio 2023 per il completamento della fornitura di cui trattasi, dando atto che, in conformità a quanto sancito dalla predetta disposizione normativa, scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali"*;

- Vista la nota inviata a mezzo Pec in data 1 luglio 2023 e acquisita al protocollo aziendale al n. 7637/23 del 3 luglio 2023 con cui l'Appaltatore trasmette documentazione relativa ai contatti intercorsi con i fornitori a cui si è rivolto per approvvigionarsi dei materiali oggetto di fornitura, quale evidenza idonea a comprovare la causa a cui imputare il ritardo nell'esecuzione dell'appalto, senza tuttavia fornire alcuna indicazione in ordine ad una data anche indicativa in cui sarebbe stato in grado di completare l'esecuzione della prestazione contrattuale, fatta eccezione per l'allegazione di un ordinativo di fornitura sottoscritto con un fornitore in data 29/06/2023 per la produzione degli arredi destinati ai piani primo, secondo e terzo dell'edificio in cui è indicato, quale termine di consegna all'Appaltatore per le successive attività, un lasso di quattro settimane;
- Preso atto che in data 14 luglio 2023, previa convocazione dell'Appaltatore con mail del 12 luglio 2023, il Direttore dell'esecuzione del contratto si recava presso il luogo interessato dall'appalto al fine di accertarne lo stato di esecuzione alla scadenza del termine ultimo del 12 luglio 2023 assegnato dal RUP con la sopracitata nota prot. n. 7431/23 del 26 giugno 2023;
- Visto, al riguardo, il verbale di accertamento redatto in data 14/07/2023 in contraddittorio con l'Appaltatore, con il quale si attesta che *"tutte le camere del piano terra, ad esclusione della camera n. 3 che presenta problematiche di apertura della porta e delle n. 18-19-22 (già provviste di arredo di altro fornitore), sono state dotate degli arredi in legno, la maggior parte montati, tranne le scrivanie alle quali manca il montaggio della parte metallica di sostegno, oltre ad alcuni tramezzi degli armadi e mensole delle librerie"*, che *"altre dotazioni, come i cilindri delle serrature, le maniglie delle ante e cassette e le battute delle ante non sono presenti"*, che *"sono stati posizionati le reti e i materassi"* e che *"non sono presenti frigoriferi, appendiabiti, specchi a parete, lampada da tavolo e lampada comodino, tende filtranti e oscuranti, cestini"*;
- Rilevato dal contenuto del verbale in parola quanto allo stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale nelle altre aree della struttura, che gli ambienti comuni del piano terra *"non sono allestiti, è presente solamente n. 1 divano a due posti facente parte della campionatura"*, che nelle camere dei piani 1,2 e 3 *"non sono presenti arredi al di fuori di reti e materassi"*, fatta eccezione per la camera n. 46 allestita con gli arredi posizionati quale campionatura, la camera n. 91 in cui è iniziato il montaggio degli arredi in luogo della camera n. 3 e delle camere n. 65, 66 e 69 in cui gli arredi *"sono stati distribuiti ma non ancora montati"* e che gli spazi comuni *"non sono arredati"*;
- Vista la mail del 20 luglio 2023 con cui l'Appaltatore, in riscontro al verbale di cui al punto precedente, comunica che *"il piano terra è stato completato con tutte le parti lignee completamente installate, oltre al posizionamento di tutti i frigoriferi e sedute. Preciso inoltre che, come sottoscritto nel verbale in oggetto, abbiamo posizionato le reti, i materassi ed i frigoriferi in tutte le camere della struttura, ossia abbiamo consegnato n. 140 frigoriferi, n. 183 materassi, n. 183 reti. Per quanto riguarda quest'ultimi articoli, n. 17 reti, n. 17 materassi e n. 14 frigoriferi sono stati depositati al piano interrato lato deposito bici. Preciso inoltre che sono state arredate anche le tre stanze del piano primo, quale stanza n. 65-66-69 ed la stanza n. 91 al secondo piano"*, a cui segue una mail del 25 luglio 2023 con cui trasmette il verbale di accertamento del 14 luglio 2023 firmato senza riserve o contestazioni di sorta;
- Vista la nota inviata mezzo Pec prot. n. 8791/23 del 1 agosto 2023 con cui il Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici, in qualità di Dirigente Responsabile del contratto, comunica all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, per mancato rispetto del termine di esecuzione contrattuale stabilito dall'art. 4, co. 1 del Capitolato speciale di appalto, assegnando all'Appaltatore medesimo il termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

- Vista la nota inviata a mezzo PEC in data 8 agosto 2023 e acquisita al protocollo aziendale al n. 16409/23 del 9 agosto 2023 con cui l'Appaltatore avanza istanza di riesame dell'avvio del procedimento amministrativo di risoluzione contrattuale di cui sopra, fornendo per la prima volta una tempistica delle varie fasi in cui deve svolgersi l'attività esecutiva di completamento della fornitura con cui individua nel 30 settembre 2023 la data in cui lo stesso afferma di essere in grado di concludere l'esecuzione dell'appalto;
- Vista la Relazione prot. 19231/23 del 17/08/2023, che si richiama integralmente sebbene non materialmente allegata alla presente determinazione, con cui il RUP, operata la ricostruzione delle vicende che hanno interessato l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi nei termini esposti ai punti precedenti, propone al Dirigente responsabile del contratto la risoluzione del predetto contratto di appalto per inadempimento dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- Preso atto del visto apposto dal Dirigente responsabile del contratto sulla Relazione di cui al punto precedente, a titolo di integrale recepimento della stessa;
- Atteso che alla data del verbale di accertamento del 14 luglio 2023 la fornitura di cui trattasi risulta eseguita nella misura corrispondente al 26,88% dell'importo complessivo di contratto;
- Considerato che, in ragione del sopra indicato livello di esecuzione, l'andamento della fornitura in questione, rispetto alle previsioni contrattuali, risulta gravemente ritardato a causa di fatti e/o negligenze imputabili esclusivamente all'Appaltatore e che tale ritardo, combinato al modesto grado di completamento della fornitura, inferiore ad un terzo, ha già costretto l'Azienda a rimandare il momento in cui potrà mettere a disposizione degli studenti universitari aventi diritto tutti i posti letto presenti nella Residenza in parola;
- Considerato che il differimento della possibilità di utilizzo integrale della struttura di San Cataldo per la sua finalità istituzionale, con il conseguente aggravio in termini di costi che ne deriva a carico dell'Azienda che sarà chiamata a corrispondere agli studenti che non possono essere ospitati nella residenza *de qua* un contributo monetario sostitutivo, costituisce elemento idoneo ad accentuare la gravità dell'inadempimento contestato all'Appaltatore;
- Considerato inoltre che il ritardo nella completa messa in esercizio della struttura è idoneo a determinare ulteriori oneri economici a carico dell'Azienda in ragione degli impegni assunti in sede di convenzione stipulata in data 4 ottobre 2016 con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ha erogato per la realizzazione dell'intervento di costruzione della residenza universitaria in esame, un finanziamento di € 6.314.677,06 nel quale è compresa la quota parte relativa alla fornitura degli arredi di cui trattasi e il cui mancato rispetto può generare l'insorgere di un inadempimento grave che comporta la revoca del finanziamento conseguito con il conseguente obbligo di restituzione della somma maggiorata degli interessi legali;
- Dato atto che dall'esame della documentazione fin qui richiamata l'Appaltatore, oltre ad aver sottoscritto senza riserve il verbale di consegna anticipata del 19 gennaio 2023 con cui veniva stabilito il termine di esecuzione, il verbale di accertamento del 19 giugno 2023, con cui veniva stabilito nel 12 luglio 2023 il termine ultimo e definitivo di esecuzione e il verbale di accertamento del 14 luglio 2023 con cui veniva rilevato il mancato rispetto del suddetto termine di esecuzione, non ha mai avanzato, né in via formale né per le vie brevi, richieste di proroga e/o di sospensione del sopradetto termine e/o di rinegoziazione del contratto per sopraggiunte cause imprevedibili;

- Considerato che le controdeduzioni prodotte dall'Appaltatore a fronte delle contestazioni avanzate dalla Stazione Appaltante risultano generiche, parziali, talvolta inconsistenti e generalmente rappresentate da affermazioni di principio o da richiami a situazioni di contingenza generale, non suffragate da adeguate evidenze oggettive atte a escluderne l'imputabilità allo stesso, anziché ad una palese carenza organizzativa con cui è stato gestito l'incedere delle attività rimesse all'esclusiva sfera di competenza dell'impresa appaltatrice, a partire dalla capacità di corretta gestione degli obblighi programmatori derivanti dal contratto in esame, per giungere alla capacità di gestione del cantiere e delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle attività in cui si concretizza l'allestimento degli arredi oggetto di appalto e compresa la capacità di fare fronte ad imprevisti che possono intervenire nel corso della realizzazione di un appalto quale quello in esame;
- Considerato che le rilevanti deficienze di natura organizzativa mostrate dall'Appaltatore risaltano in tutta evidenza anche solo dall'esame dello scambio di corrispondenza del periodo 2/5 - 25/5 che fa emergere l'incapacità di approntare, in termini consoni con le tempistiche di esecuzione imposte dagli obblighi contrattuali assunti, attività meramente accessorie come la conclusione di un noleggio del macchinario necessario per scaricare la merce, che ha richiesto un lasso di tempo del tutto incongruo rispetto all'entità dello stesso, al pari delle due settimane occorse dalla data del sopralluogo annunciato nella Pec n. 6803/23 per il giorno 5 giugno per dare l'avvio effettivo alle operazioni di montaggio degli arredi del piano terra intervenuto il giorno 19 giugno, ovvero il giorno successivo allo spirare del termine di esecuzione contrattuale;
- Considerato inoltre che l'Appaltatore solo con la sopra emarginata nota dell'8 agosto 2023, ovvero cinquantadue giorni dopo il decorso del termine di esecuzione contrattuale e dopo gli innumerevoli solleciti citati ai punti precedenti, ha fornito indicazioni sul tempo occorrente per dare completata la fornitura affidata, con ciò concorrendo ad accentuare il giudizio negativo espresso al punto precedente a proposito della carenza da parte del medesimo di adeguata capacità di programmazione e di organizzazione dei mezzi e delle risorse necessari per il diligente compimento dell'appalto;
- Ritenuto peraltro che l'evidenza, desumibile dall'analisi della documentazione fin qui richiamata, oltreché dall'esperienza maturata nel corso dell'esecuzione contrattuale, circa l'incapacità mostrata dall'Appaltatore di rispettare nella maggior parte dei casi la data dallo stesso comunicata per l'avvio delle diverse attività di esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, appare elemento che induce, in termini di ragionevolezza, a dubitare sulla capacità di questo di essere in grado di rispettare l'impegno assunto a dare completata la commessa il 30 settembre 2023;
- Considerato che la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'Appaltatore di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che assolve l'istituto civilistico e prevede che sia la stessa Stazione Appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento del fornitore, tale da compromettere la buona riuscita della prestazione oggetto di affidamento;
- Visto l'articolo 16 del contratto di appalto di cui trattasi che richiama, ai fini della risoluzione del contratto, la disciplina dettata dall'articolo 19 del Capitolato speciale di appalto ad esso allegato che, al comma 3 dispone che *"qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l'Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria"*;

- Ritenuto di aver definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., tale da causare un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dello stesso rispetto alle previsioni del contratto e idoneo a compromettere il buon esito e la regolare esecuzione delle prestazioni affidate, vanificando al momento, per effetto e causa di ciò, l'utilizzo dell'intera dotazione dei 240 posti letto della residenza per la finalità a cui essa è destinata, così impendendo all'Azienda di assolvere ad una delle proprie funzioni istituzionali, quale è l'erogazione del servizio abitativo agli studenti universitari aventi diritto, con le ripercussioni di natura economica e reputazionale che ne deriveranno;
- Rilevato inoltre che anche laddove venisse accordato all'Appaltatore il termine del 30 settembre 2023 per dare finito l'appalto, ciò determinerebbe una maggiorazione del termine di esecuzione contrattuale di n. 105 giorni naturali e consecutivi, pari al 70%, con evidente alterazione di uno dei termini essenziali del contratto in parola, oltre alla conseguente irrogazione di penalità in una misura ampiamente superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale;
- Ritenuto, pertanto, anche in seguito alla valutazione negativa delle deduzioni prodotte dall'Appaltatore, di dover procedere alla risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con la DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. - Via M. Mattei, 11 - 82100 Benevento, in data 14 marzo 2023, avente n. 720 di repertorio e n. 1902 di raccolta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 29 marzo 2023, serie 1T - numero 11584, ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Considerato inoltre che:
 - ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, nei limiti dell'importo massimo garantito, nonché eventualmente della garanzia prestata per l'anticipazione sul prezzo d'appalto ai sensi dell'art. 35, co. 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per gli ulteriori oneri conseguenti, ferma restando ogni ulteriore azione da intraprendere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei maggiori danni, al di là del possibile ristoro ottenibile con le suddette garanzie;
 - l'articolo 18, co. 4 del Capitolato speciale di appalto dispone che *"Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle altre ipotesi indicate nel presente Capitolato, l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione"*;
 - la quantificazione esatta dell'eventuale maggiore spesa da sostenere per la Stazione Appaltante per il completamento della fornitura, nonché per provvedere direttamente al pagamento di eventuali ulteriori oneri imputabili alle inadempienze dell'Appaltatore, verrà effettuata con successiva Determinazione dirigenziale;
 - sempre con successiva Determinazione dirigenziale la Stazione Appaltante indicherà dopo le necessarie valutazioni ai sensi di legge, la procedura per il completamento della fornitura in oggetto;
 - con successiva Determinazione dirigenziale verrà approvata la contabilità finale, corrispondente allo stato di consistenza dell'appalto, che terrà conto dell'applicazione delle penali previste dall'art. 18 del Capitolato speciale di appalto per il ritardo determinatosi rispetto al termine di esecuzione del 18 giugno 2023 e verrà assegnato all'Appaltatore il termine ai sensi dell'art. 108, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per mettere in condizione il Direttore dell'esecuzione di redigere lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di eventuali materiali, macchine e mezzi d'opera nonché provvedere al ripiegamento

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

del cantiere ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze;

- Considerato infine che è necessario provvedere alla segnalazione del presente atto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi della Delibera del Consiglio dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1386;

DETERMINA

1. Di prendere atto della Relazione prot. n. 19231/23 del 17/08/2023, che si richiama integralmente sebbene non materialmente allegata alla presente determinazione, con cui il RUP propone al Dirigente responsabile del contratto la risoluzione del contratto di appalto di cui in parte narrativa per inadempimento dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. Di prendere atto del visto apposto dal Dirigente responsabile del contratto sulla Relazione di cui al punto precedente, a titolo di integrale recepimento della stessa.
3. Di dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, co. 4, del D.Lgs. n.50/2016 e sulla scorta delle valutazioni operate nella nota di cui al punto 1 dal RUP e validate dal Dirigente responsabile del contratto, per gravi ritardi nell'esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell'appaltatore DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 – 82100 Benevento, il contratto di appalto della fornitura di mobili, arredi, accessori, complementi di arredo e elettrodomestici necessari all'allestimento della residenza di nuova realizzazione in Via Semeraro, località San Cataldo, nel comune di Pisa, con applicazione dei C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017, sottoscritto in data 14 marzo 2023, avente n. 720 di repertorio e n. 1902 di raccolta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 29 marzo 2023, serie 1T – numero 11584.
4. Di comunicare il presente atto alla società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., con sede in Via M. Mattei, 11 – 82100 Benevento, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione.
5. Di dare mandato al RUP dell'appalto di promuovere l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali alla presente risoluzione previsti dall'art. 108, commi 4 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. Di dare atto che ai fini della quantificazione dell'importo dovuto alla società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. per le prestazioni svolte, tenuto conto delle penali maturate per i giorni di ritardo accertati rispetto al termine di esecuzione contrattuale del 18 giugno 2023, le attività di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa di consegna del cantiere, saranno curate dal Direttore dell'esecuzione a seguito della comunicazione all'Appaltatore della presente determinazione di risoluzione contrattuale.
7. Di dare atto che si procederà, ai sensi dell'art. 103, co. 1 e 2, D. Lgs 50/2016, con l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore mediante fideiussione assicurativa n. 2023/50/2660301 del 07/02/2023, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Benevento e della garanzia fideiussoria prestata dall'appaltatore a garanzia dell'anticipazione liquidata sul prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 35, co. 18, D. Lgs 50/2016, n. 2023/50/2664318 del 29/03/2023, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Benevento, qualora l'importo delle prestazioni regolarmente eseguite, come accertato ai sensi della verifica di cui al punto 5., sia inferiore all'importo della suddetta anticipazione.

8. Di stabilire che la quantificazione analitica dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto a seguito del presente atto di risoluzione contrattuale, nonché degli ulteriori oneri che a qualunque titolo la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza dello stesso, verrà esplicitata con successiva atto dirigenziale, che determinerà anche ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, l'importo di possibile rivalsa della Stazione Appaltante sulle garanzie prodotte dall'Appaltatore in sede di stipula contrattuale e di corresponsione dell'anticipazione sul prezzo dell'appalto.
9. Di riservarsi l'adozione di ogni azione nei confronti della società DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni conseguenti all'inadempimento contrattuale causa della presente risoluzione, al di là del possibile ristoro ottenibile con le sopraccitate garanzie.
10. Di comunicare all'ANAC ed all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici il presente atto di risoluzione per grave inadempimento e per grave ritardo nell'esecuzione contrattuale ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi della Delibera del Consiglio dell'ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1386.
11. Di dare atto che con successiva Determinazione dirigenziale la Stazione Appaltante disporrà, dopo le necessarie valutazioni ai sensi di legge, in merito alla procedura per il completamento della fornitura in parola.
12. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Il Dirigente ad interim
Area Affari Legali
Dott. Enrico Carpitelli
(firmato digitalmente*)



DSU TOSCANA

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di ARREDI presso la nuova residenza universitaria per studenti denominata San Cataldo a Pisa.

COMMITTENTE: DSU TOSCANA Azienda Regionale

Data, 03/10/2023

IL TECNICO
Arch. Cristina Agostini

DSU Toscana
Viale Gramsci, 36 - Firenze

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORIA MISURA									
1 001	Fornitura e posa in opera di ARMADIO PONTE (composizione con colonna a DESTRA) delle dimensioni indicative: cm 257 x 58 x 250 h, vedi Allegato A1, realizzato in agglomerato ligneo ... almente formato. Per la composizione vedi allegato A1- Armadio ponte per camere doppie - composizione con armadio a dx. Sommano cadauno	21,00	1,00	-20,00	798,28	16'763,88	798,28	15'965,60	-95,238	
2 002	Fornitura e posa in opera di ARMADIO PONTE (composizione con colonna a SINISTRA) delle dimensioni indicative: cm 257 x 58 x 250 h, vedi Allegato A2, realizzato con gli stessi mater ... posizione e le dimensioni indicative vedi allegato A2 - Armadio ponte per camere doppie - composizione con armadio a sx. Sommano cadauno	12,00	---	-12,00	798,28	9'579,36	---	9'579,36	-100,000	
3 003	Fornitura e posa in opera di ARMADIO STANDARD 135cm, dimensioni indicative: cm 135 x 58 x 250 h, vedi Allegato B1, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CA ... ne e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato B1 - Armadio standard 135cm per camere doppie e camere singole. Sommano cadauno	53,00	---	-53,00	574,76	30'462,28	---	30'462,28	-100,000	
4 004	Fornitura e posa in opera di ARMADIO STANDARD 120cm, dimensioni indicative: cm 120 x 58 x 250 h, vedi Allegato B2, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CA ... one e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato B2 - Armadio standard 120cm per camere doppie e camere singole. Sommano cadauno	143,00	---	-143,00	510,90	73'058,70	---	73'058,70	-100,000	
5 004 - NP 4A	Fornitura e posa in opera di ARMADIO STANDARD 120cm, H 230cm dimensioni indicative: cm 120 x 58 x 230 h, similare ad Allegato B2 ma con H 230 cm realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. Sommano cadauno	---	1,00	1,00	510,90	---	510,90	510,90		
6 005	Fornitura e posa in opera di ARMADIO A DUE ANTE per CAMERE DIVERSAMENTE ABILE dimensioni indicative: cm 135 x 58 x 130 h, vedi Allegato C1, realizzato con gli stessi materiali, car ... composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato C1 - Armadio a due ante per camere diversamente abile Sommano cadauno	13,00	---	-13,00	319,31	4'151,03	---	4'151,03	-100,000	
7 006	Fornitura e posa in opera di ARMADIO AD ANTA UNICA per CAMERE DIVERSAMENTE ABILE dimensioni indicative: cm 90 x 58 x 130 h, vedi Allegato C2, realizzato con gli stessi materiali, c ... a composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato C2 - Armadio ad anta per camere diversamente abile Sommano cadauno	8,00	---	-8,00	191,59	1'532,72	---	1'532,72	-100,000	
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	tipologia G2. Sommano cadauno	38,00	---	-38,00	146,88	5'581,44	---		5'581,44	-100,000
16 015	Fornitura e posa in opera di LETTO con TESTIERA e FIANCO LATERALE SX per camere singole e camere doppie, dimensioni indicative: cm 203 x 93 x 80 h, vedi Allegato H1, completo di ma ... Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato H1- Letto con testiera e fianco laterale SX. Sommano cadauno	64,00	---	-64,00	223,52	14'305,28	---		14'305,28	-100,000
17 016	Fornitura e posa in opera di LETTO con TESTIERA e FIANCO LATERALE DX per camere singole e camere doppie, dimensioni indicative: cm 203 x 93 x 80 h, vedi Allegato H2, completo di ma ... 5. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato H2- Letto con testiera e fianco laterale DX. Sommano cadauno	115,00	1,00	-114,00	223,52	25'704,80	223,52		25'481,28	-99,130
18 017	Fornitura e posa in opera di LETTO con TESTIERA per camere doppie e camere per diversamente abile, dimensioni indicative: cm 203 x 90 x 80 h, vedi Allegato H3, completo di materass ... scritti alla voce 015. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato H3 - Letto con testiera Sommano cadauno	30,00	---	-30,00	191,59	5'747,70	---		5'747,70	-100,000
19 018	Fornitura e posa in opera di LETTO per STRUTTURA A PONTE per camere doppie, dimensioni indicative: cm 200 x 90, vedi Allegato I, completo di materasso e cuscino, realizzato con gli ... lla voce 015. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato I - Letto per struttura a ponte. Sommano cadauno	33,00	1,00	-32,00	182,01	6'006,33	182,01		5'824,32	-96,970
20 019	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA da appoggio a terra 80cm, dimensioni indicative: cm 80 x 30 x 210 h, vedi Allegato L1 realizzato con gli stessi materiali, caratteris ... r la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L1 - Scaffale/libreria da appoggio a terra 80cm. Sommano cadauno	129,00	---	-129,00	204,36	26'362,44	---		26'362,44	-100,000
21 020	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA da appoggio a terra 60cm, dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 210 h, vedi Allegato L2 realizzato con gli stessi materiali, caratteris ... r la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L2 - Scaffale/libreria da appoggio a terra 60cm. Sommano cadauno	4,00	---	-4,00	185,20	740,80	---		740,80	-100,000
22 021	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA da ancorare su mobile scarpiera, dimensioni indicative: cm 80 x 30 x 133 h, vedi Allegato L3 realizzato con gli stessi materiali, car ... omposizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L3 - Scaffale/libreria da ancorare su									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	mobile scarpiera. Sommano a corpo	48,00	1,00	-47,00	172,43	8'276,64	172,43	8'104,21	-97,917	
23 022	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA da ancorare sopra piano scrivania, dimensioni indicative: cm 120 x 30 x 137 h, vedi Allegato L4 realizzato con gli stessi materiali, ... posizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L4 - Scaffale/libreria da ancorare sopra piano scrivania. Sommano a corpo	54,00	1,00	-53,00	185,20	10'000,80	185,20	9'815,60	-98,148	
24 023	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA A PARETE n.4 RIPIANI, dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 103 h, vedi Allegato L5 realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche ... Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L5 - Scaffale/libreria a parete n.4 ripiani. Sommano cadauno	8,00	---	-8,00	140,50	1'124,00	---	1'124,00	-100,000	
25 024	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA A PARETE n.3 RIPIANI, dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 70 h, vedi Allegato L6 realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche ... Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L6 - Scaffale/libreria a parete n.3 ripiani. Sommano cadauno	4,00	---	-4,00	127,72	510,88	---	510,88	-100,000	
26 025	Fornitura e posa in opera di SEDIA con seduta ergonomica monoscocca in tecnopolimero, colore da definire con la D.L., e struttura cromata con gambe a slitta diametro indicativo mm ... Sedia impiegata come complemento alla scrivania all'interno degli Alloggi Studenti, Cucine/Caffetterie e Aule Studio. Sommano cadauno	416,00	58,00	-358,00	54,28	22'580,48	3'148,24	19'432,24	-86,058	
27 026	Fornitura e posa in opera di SEDIA IMBOTTITA con seduta in tessuto di rivestimento facilmente smacchiabile ed igienizzabile, colore da definire con la D.L., e struttura verniciata ... Ita eventualmente formato. Sedia impiegata come complemento all'interno delle Aule ad uso Video e Sala per Conferenze. Sommano cadauno	110,00	---	-110,00	41,51	4'566,10	---	4'566,10	-100,000	
28 027	Fornitura e posa in opera di POLTRONCINA per spazi collettivi. Modello indicativo tipo le Corbusier, linea LC2, vedi Allegato N. Requisiti di sicurezza: angoli accessibili e bordi ... i indicative vedi allegato N - POLTRONCINA N1 impiegata come complemento di Aree ad uso Attesa, Relax e Socializzazione. Sommano cadauno	23,00	---	-23,00	191,59	4'406,57	---	4'406,57	-100,000	
29 028	Fornitura e posa in opera di DIVANO A DUE POSTI per spazi collettivi. Modello indicativo tipo le Corbusier, linea LC2, vedi Allegato N, realizzato con gli stessi materiali, caratte ... tive vedi allegato N - DIVANO A DUE POSTI N2 impiegato come complemento di Aree ad uso Attesa, Relax e Socializzazione. Sommano cadauno	12,00	1,00	-11,00	287,38	3'448,56	287,38	3'161,18	-91,667	
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
30 029	Fornitura e posa in opera di TAVOLO per le SALE STUDIO, dimensioni indicative: cm 140 x 80 x 74 h. Il tavolo è richiesto accessibile dai quattro lati per potersi comporre con altri ... gio e del materiale di risulta eventualmente formato. Tavolo impiegato come complemento all'interno delle Aule Studio. Sommano cadauno	59,00	---	-59,00	447,03	26'374,77	---		26'374,77	-100,000
31 030	Fornitura e posa in opera di CATTEDRA per aula conferenze e video proiezioni, con dimensioni indicative di cm 240 x 80 x 75h, realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 029. Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	255,45	255,45	---		255,45	-100,000
32 031	Fornitura e posa in opera di TAVOLO BASSO con struttura in nobilitato con Classe 1 di reazione al fuoco, con finitura melaminica DIN 6875 con Classe 1 di reazione al fuoco, dimens ... indicative vedi allegato N - TAVOLO BASSO N3 impiegato come complemento di Aree ad uso Attesa, Relax e Socializzazione. Sommano cadauno	8,00	---	-8,00	76,63	613,04	---		613,04	-100,000
33 032	Fornitura e posa in opera di TAVOLO per CUCINA/CAFFETTERIA, dimensioni indicative: cm 180 x 80 x 75 h, realizzato in pannello melamminico e acciaio, colore a scelta della DL in coo ... l materiale di risulta eventualmente formato. Tavolo impiegato come complemento all'interno delle Cucine/Caffetterie. Sommano cadauno	12,00	---	-12,00	183,28	2'199,36	---		2'199,36	-100,000
34 033	Fornitura e posa in opera di COMPOSIZIONE ARREDI per CUCINA/CAFFETTERIA, lunghezza indicativa cm 413, vedi Allegato O1, realizzata in materiali vari con Classe 1 di reazione al fuo ... le di risulta eventualmente formato. Per la composizione vedi allegato O1 - Composizione arredi per Cucina/Caffetteria. Sommano a corpo	2,00	---	-2,00	1'596,55	3'193,10	---		3'193,10	-100,000
35 033 - NP 33A	Fornitura e posa in opera di COMPOSIZIONE ARREDI per CUCINA/CAFFETTERIA, lunghezza indicativa cm 413, vedi Allegato O1, realizzata in materiali vari con Classe 1 di reazione al fuo ... le di risulta eventualmente formato. Per la composizione vedi allegato O1 - Composizione arredi per Cucina/Caffetteria. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	1'341,10	---	1'341,10	1'341,10		
36 034	Fornitura e posa in opera di COMPOSIZIONE ARREDI per CUCINA/CAFFETTERIA con possibilità di uso per DISABILI, lunghezza indicativa cm 413, vedi Allegato O2, realizzata con gli stess ... izione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato O2- Composizione arredi per Cucina/Caffetteria uso disabili. Sommano a corpo	2,00	---	-2,00	1'596,55	3'193,10	---		3'193,10	-100,000
37 035	Fornitura e posa in opera di ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA, dimensioni indicative: cm 78 x 47 x 157 h, vedi Alle ... parto con composizione a moduli (lato cucina), impiegato al PIANO									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	TERRA e al PIANO SECONDO (vedi anche Abaco allegato). Sommano a corpo	2,00	---	-2,00	306,54	613,08	---		613,08	-100,000
38 036	Fornitura e posa in opera di ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA, dimensioni indicative: cm 155 x 47 x 90 h, vedi Alle ... posizione a moduli (lato forni microonde), impiegato al PIANO TERRA, PRIMO, SECONDO e TERZO (vedi anche Abaco allegato). Sommano a corpo	4,00	---	-4,00	766,34	3'065,36	---		3'065,36	-100,000
39 037	Fornitura e posa in opera di ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA, dimensioni indicative: cm 537 x 47 x 122 h, vedi All ... Armadio multiscparto con composizione a moduli (lato parete inclinata), esclusivamente come riferimento tipologico. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	1'609,32	1'609,32	---		1'609,32	-100,000
40 038	Fornitura e posa in opera di ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA, dimensioni indicative: cm 537 x 47 x 157 h, vedi All ... elle Cucine/Caffetterie. Vedi l'allegato R - Armadio multiscparto con composizione a moduli (lato parete inclinata). Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	2'145,76	2'145,76	---		2'145,76	-100,000
41 039	Fornitura e posa in opera di ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA, dimensioni indicative: cm 500 x 47 x 157 h, vedi All ... - Armadio multiscparto con composizione a moduli (lato parete inclinata), esclusivamente come riferimento tipologico. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	1'992,49	1'992,49	---		1'992,49	-100,000
42 040	Fornitura e posa in opera di ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA, dimensioni indicative: cm 460 x 47 x 157 h, vedi All ... - Armadio multiscparto con composizione a moduli (lato parete inclinata), esclusivamente come riferimento tipologico. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	1'839,23	1'839,23	---		1'839,23	-100,000
43 041	Fornitura e posa in opera di ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per SALA VIDEO, dimensioni indicative: cm 231 x 47 x 157 h, vedi Allegato S. ... o al Piano Primo, Secondo e Terzo. Vedi l'allegato S - Armadio multiscparto con composizione a moduli per sale video. Sommano a corpo	3,00	---	-3,00	919,61	2'758,83	---		2'758,83	-100,000
44 042	Fornitura e posa in opera di ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per SALA PROIEZIONI e CONFERENZE, dimensioni indicative: cm 384 x 47 x 157 h ... al Piano Terra. Vedi l'allegato T - Armadio multiscparto con composizione a moduli per sala proiezioni e conferenze. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	1'532,69	1'532,69	---		1'532,69	-100,000
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
45 043	Fornitura e posa in opera di FRIGORIFERO capacità 120 lt con vano congelatore, monoporta reversibile, termostato regolabile con sbrinamento automatico, illuminazione interna, 3 rip ... dere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	140,00	140,00	---	114,95	16'093,00	16'093,00			
46 044	Fornitura e posa in opera di APPENDIABITI da parete modulare a 3 ganci costituito da tubo di sostegno in acciaio cromato a sezione ellittica, ganci e elementi di fissaggio a muro r ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	45,00	---	-45,00	25,54	1'149,30	---	1'149,30	-100,000	
47 045	Fornitura e posa in opera di APPENDIABITI da parete modulare a 5 ganci, con stesse caratteristiche, qualità, CAM, finiture e oneri compresi nel prezzo descritti alla voce 044. Larghezza indicativa 60 cm. Sommano cadauno	95,00	---	-95,00	25,54	2'426,30	---	2'426,30	-100,000	
48 046	Fornitura e posa in opera di SPECCHIO DA PARETE con profili laterali a filo satinato piano, spessore vetro 3 mm, colore acciaio. Nel prezzo è compresa la posa a parete comprensiva ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	140,00	---	-140,00	70,25	9'835,00	---	9'835,00	-100,000	
49 047	Fornitura e posa in opera di LAMPADA da TAVOLO in materiale plastico. Trasformatore elettronico di sicurezza 220/230V - 12V, doppia accensione. Completa di lampadina LED 7.2W=450LM ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	250,00	---	-250,00	31,93	7'982,50	---	7'982,50	-100,000	
50 048	Fornitura e posa in opera di LAMPADA da COMODINO a stelo fisso e paralume di sicurezza con stessi materiali, caratteristiche e qualità, C.A.M. e caratteristiche tecnico-prestazionali e oneri inclusi descritti alla voce 047. Sommano cadauno	250,00	---	-250,00	25,54	6'385,00	---	6'385,00	-100,000	
51 049	Fornitura e posa in opera di sistema di TENDE FILTRANTI E OSCURANTI per interni, per le CAMERE STUDENTI, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco. Tende co ... nte formato. Dimensione indicativa superficie coperta dalle tende (infisso quadrato camere studenti): cm 165 x h 165. Sommano cadauno	100,00	---	-100,00	91,32	9'132,00	---	9'132,00	-100,000	
52 050	Fornitura e posa in opera di sistema di TENDE FILTRANTI E OSCURANTI per interni, per le CAMERE STUDENTI, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco, realizza ... periore apribile e quadrante inferiore fisso - camere studenti): cm 105 x h 275 (parte apribile									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	indicativamente h 165). Sommano cadauno	137,00	---	-137,00	97,07	13'298,59	---		13'298,59	-100,000
53 051	Fornitura e posa in opera di sistema di TENDE FILTRANTI E OSCURANTI per interni, per le AREE E STANZE COMUNI, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco, real ... uantitativo necessario per l'effetto di arricciatura richiesto; infissi con dimensioni, forme e parti apribili diverse). Sommano m2	28,00	---	-28,00	33,21	929,88	---		929,88	-100,000
54 052	Fornitura e posa in opera di TENDE FILTRANTI per interni, per le AREE E STANZE COMUNI, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco, realizzato con gli stessi m ... rricciatura richiesto; infissi con dimensioni, forme e parti apribili diverse). Altezza indicativa delle tende: cm 275. Sommano m2	103,00	---	-103,00	16,60	1'709,80	---		1'709,80	-100,000
55 053	Fornitura e posa in opera di TENDE OSCURANTI per interni, per le AREE E STANZE COMUNI, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco, realizzato con gli stessi m ... rricciatura richiesto; infissi con dimensioni, forme e parti apribili diverse). Altezza indicativa delle tende: cm 275. Sommano m2	115,50	---	-115,50	16,60	1'917,30	---		1'917,30	-100,000
56 054	Fornitura e posa in opera di PORTAOGGETTI angolare singolo per DOCCIA, dimensioni indicative cm 20 x 15 x 8,3 (modello simile a porta oggetti in metallo GEDY art.2483), in acciai ... vedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	141,00	---	-141,00	11,50	1'621,50	---		1'621,50	-100,000
57 055	Fornitura e posa in opera di MENSOLA in acciaio inox anticorrosione e antiruggine con ripiano in cristallo, dimensioni indicative cm 52 x 13,1 x 5,6 (modello simile GEDY serie FE ... vedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	141,00	---	-141,00	51,09	7'203,69	---		7'203,69	-100,000
58 056	Fornitura e posa in opera di CESTINO da 3 Lt. in acciaio inox, con coperchio e pedale (modello simile Portarifuti Gedy Argenta). CAM (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/201 ... vedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	146,00	---	-146,00	10,22	1'492,12	---		1'492,12	-100,000
59 057	Fornitura e posa in opera di DESK RECEPTION completo di BANCONE e ARREDI COMPLEMENTARI, vedi Allegato M. La parete attrezzata del desk reception, di dimensioni indicative cm 270 (1 ... materiale di risulta eventualmente formato. Dimensioni e composizione indicative come da Allegato M - Desk Reception.									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	8'302,06	8'302,06	---		8'302,06	-100,000
60 058	Fornitura e posa in opera di PERSONAL COMPUTER postazione fissa monitor 24", Cpu I7, ram 8 gb, hd 1 Tb, vga ati hd5450 2gb - S.O. Microsoft Windows 10 - mouse, tastiera, schede ... risulta eventualmente formato. PC ad uso del personale addetto per postazioni di gestione e monitoraggio da portineria.									
	Sommano cadauno	2,00	---	-2,00	606,69	1'213,38	---		1'213,38	-100,000
61 059	Fornitura e posa in opera di TELEVISIONE Led 49" Ultra HD (4K) Frequenza 1000 Hz - WiFi + Ethernet, Tuner Digitale Terrestre e Satellitare DVB-T2, decodifica formato video HEVC/H ... o a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Televisore per sale comuni.									
	Sommano cadauno	3,00	---	-3,00	734,41	2'203,23	---		2'203,23	-100,000
62 060	Fornitura e posa in opera di LETTORE DVD Blue Ray compatibile con televisione descritta alla voce 059. Interfaccia uscita video HDMI, uscita USB, interfaccia di rete Ethernet e Wi ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.									
	Sommano cadauno	3,00	---	-3,00	57,48	172,44	---		172,44	-100,000
63 061	Fornitura e installazione di VIDEOPROIETTORE Full HD 3.500 ANSIlumen, durata lampada 15.000h, classe energetica A, predisposto per posizione a soffitto, <28dB (similare mod. BENQ M ... rovedere inoltre al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.									
	Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	224,47	224,47	---		224,47	-100,000
64 062	Fornitura e posa in opera di TELO per VIDEOPROIEZIONE MOTORIZZATO per aula conferenze e videoproiezioni, dimensioni indicative cm 400 x h300, formato 4:3, struttura in alluminio co ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.									
	Sommano cadauno	1,00	---	-1,00	478,97	478,97	---		478,97	-100,000
65 063	Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA DIREZIONALE a tutti i piani (compreso piano interrato), inclusa la progettazione da effettuarsi in collaborazione con la D.L. per una COMPL ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	9'323,85	9'323,85	9'323,85			
66 063-NP 63A	Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA DIREZIONALE DI TIPO VETRAFONIA a tutti i piani (compreso piano interrato), inclusa la progettazione da effettuarsi in collaborazione con la ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.									
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	12'772,40	---	12'772,40	12'772,40		
67	Fornitura e posa in opera di PATTUMIERA in materiale plastico resistente, indeformabile, lavabile									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
064	ed igienizzabile ad alte temperature, con coperchio ed apertura a pedale, ruote po ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	16,00	---	-16,00	48,54	776,64	---	776,64	-100,000	
68 065	Fornitura e posa in opera di CESTINO GETTA CARTA in polipropilene, per alloggi studenti e spazi comuni, capacità indicativa 10 lt, possibilità di inserire sacchetto in plastica, al ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	160,00	---	-160,00	5,11	817,60	---	817,60	-100,000	
69 066	Fornitura e posa in opera di CESTINO IGIENICO con coperchio a botolaper servizi igienici aree comuni, tendi sacco e pedale, realizzato in plastica lavabile ed igienizzabile, capien ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	9,00	---	-9,00	19,16	172,44	---	172,44	-100,000	
70 067	Fornitura e posa in opera di DISPENSER per SAPONE LIQUIDO a riempimento dall'alto e ad azionamento manuale con pulsante per servizi igienici aree comuni, realizzato in materiale pl ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	11,00	---	-11,00	19,16	210,76	---	210,76	-100,000	
71 068	Fornitura e posa in opera di DISPENSER CARTA per ASCIUGAMANI a foglio singolo per servizi igienici aree comuni, realizzato in materiale plastico resistente lavabile ed igienizzabil ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	7,00	---	-7,00	25,54	178,78	---	178,78	-100,000	
72 069	Fornitura e posa in opera di ASSE DA STIRO MURALE PIEGHEVOLE e FERRO DA STIRO da utilizzare con TEMPORIZZATORE. Struttura in legno massiccio, piano in fibra legnosa fenolica idrof ... vedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	8,00	---	-8,00	102,18	817,44	---	817,44	-100,000	
73 070	Fornitura di CARRELLO BIANCHERIA con vaschetta estraibile, telaio in metallo verniciato con ruote girevoli e cesto in polipropilene con maniglie. Realizzato con materiali resistant ... alemnte formato. (mod. simile carrello con vaschetta Essebi). Capacità 20kg, dimensioni indicative cm 42 x 57 x h 81. Sommano cadauno	6,00	---	-6,00	73,44	440,64	---	440,64	-100,000	
74 071	Fornitura, posa e installazione di PILOZZO LAVAPANNI con strizzatoio frontale o laterale, realizzato in ceramica con attacco a parete, completo di accessori installazione, foro di ... ali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Dimensioni indicative 60x50 cm, profondità 34 cm. Sommano a corpo	2,00	---	-2,00	268,22	536,44	---	536,44	-100,000	
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
75 072	Fornitura e posa in opera di STENDIBIANCHERIA, 20 ml di filo, telaio in metallo verniciato a polvere resistente alla ruggine, struttura stabile e durevole con piedini su gambe para ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	10,00	---	-10,00	28,74	287,40	---		287,40	-100,000
76 073	Fornitura di RASTRELLIERA PER BICICLETTE per ambiente deposito biciclette al piano seminterrato. Realizzata in metallo resistente alla corrosione e conforme ai requisiti delle norm ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	25,00	---	-25,00	255,45	6'386,25	---		6'386,25	-100,000
77 074	Fornitura di ARMADIO METALLICO per ambiente lavanderia dotato di serratura a cilindro con chiave. Realizzato in lamiera di acciaio 8/10 verniciata a polveri, dimensioni indicative ... edere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	4,00	---	-4,00	223,52	894,08	---		894,08	-100,000
78 075	Fornitura di SCAFFALATURE METALLICHE per ambienti magazzino. Realizzata in lamiera di acciaio di prima qualità verniciata a polveri, dimensioni indicative modulo cm 88 x 60 x h150, ... vedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Sommano cadauno	40,00	---	-40,00	60,67	2'426,80	---		2'426,80	-100,000
79 076	Fornitura e posa in opera di CESTO apertura a PUSH, realizzato in acciaio verniciato. Cestello interno in acciaio zincato. Sportello in tecnopolimero cromato. Bordo di protezione i ... al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Capacità 50 Lt. Sommano cadauno	30,00	---	-30,00	48,54	1'456,20	---		1'456,20	-100,000
80 077	Fornitura e posa in opera di CESTO con COPERCHIO BASCULANTE, realizzato in polipropilene con angoli arrotondati. Coperchio facilmente removile e igienizzabile. CAM (D.M. 11/07/201 ... al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Capacità 50 Lt. Sommano cadauno	3,00	---	-3,00	15,97	47,91	---		47,91	-100,000
	----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E									



**AZIENDA REGIONALE
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale: Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze
Tel. +39 055 22611 - Fax +39 055 2261258 www.dsu.toscana.it - info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484

RESIDENZA SAN CATALDO
RESIDENZA UNIVERSITARIA - via Semeraro - Pisa

PROGETTAZIONE ARREDI

STATO DI CONSISTENZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA

SETTEMBRE 2023

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
1 / 1 001	<p style="text-align: center;">LAVORI A MISURA</p> <p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO PONTE (composizione con colonna a DESTRA) delle dimensioni indicative: cm 250 x 58 x 250 h, vedi Allegato A1, realizzato in agglomerato ligneo (EN 309) densità 620kg/mc, Classe 1 di reazione al fuoco; pannelli placcati e controplaccati in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) spessore mm 0,9 Classe 1 di reazione al fuoco; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggiato; assemblaggio con apposita ferramenta composta da barilotti in acciaio incastrati in eccentrici metallici ad innesto rapido.</p> <p><u>Struttura portante</u>: pannelli in agglomerato ligneo spessore mm 25, placcati e controplaccati in laminato e bordi stondati, colore in essenza di legno, a scelta della D.L., delle dimensioni indicative profondità cm 58 altezza cm 250.</p> <p><u>Ante (n.5 pezzi)</u>: spessore mm 18, placcate e contro placcate in laminato HPL 9/10, bordate in ABS 2mm arrotondato, dotate di gommini paracolpi e protezione parapolvere sul bordo e di n.2/3 cerniere (in funzione dell'altezza dell'ante) in metallo nichelato anticorrosione, di ammortizzatore di chiusura a pompa idraulica, con angolo di apertura non inferiore a 175° e con tripla regolazione, ancorate alla struttura con basette in acciaio nichelato tramite viti "Euro", complete di maniglia di apertura. Dimensioni indicative: n.4 ante cm 53x86h e n.1 ante cm 46x120h</p> <p>L'anta con h cm 120 dovrà essere dotata di chiusura a chiave oltre alle maniglie. La stessa chiave aprirà anche la serratura in dotazione alla sottostate cassettera. La chiave dovrà riportare un numero identificativo che sarà coordinato con quello di eventuali altre chiavi in dotazione all'interno del locale.</p> <p><u>Maniglie</u>: metallo verniciato e antiurto, colorazione e finitura a scelta della DL. realizzate in materiale morbidoantitrauma a presa ergonomica e protezione antipolvere.</p> <p><u>Asta appendiabiti</u> all'interno dei vani contenitori: tubolare di metallo cromato, sorretto da n.2 porta asta in metallo.</p> <p><u>Top</u> (coperchio sopra i contenitori): costituito da pannello in agglomerato ligneo dello spessore di mm 25, placcato e controplaccato in laminato con bordi stondati, colore in essenza di legno, a scelta della D.L., profondità indicativa cm 58, fissato alla struttura, lunghezza pari alla lunghezza totale dell'armadio ponte (indicativamente cm 257).</p> <p><u>Elementi contenitore</u>: h indicativa cm 86, fianchi in pannello in agglomerato ligneo dello spessore di mm 18 placcato e controplaccato in laminato con bordi stondati, profondità indicativa cm 55, con spigolo esterno stondato, ai quali verranno ancorate le ante; fianchi opportunamente preforati a passo mm 32 per il posizionamento di eventuali piani interni e fresati per l'alloggio del pannello di fondo; piani di chiusura superiore e inferiore con stesse caratteristiche/spessori già indicati per i fianchi. Schienale di fondo di chiusura del contenitore descritto sopra, costituito da pannello in MDF dello spessore di mm 12, placcato e controplaccato in laminato con finitura in essenza di legno, alloggiato nella fresatura dei fianchi del contenitore e opportunamente fissati con idonea ferramenta per la maggiore stabilità della struttura.</p> <p>La struttura portante dei moduli sarà costituita da n.2 barre metalliche verniciate fissate sui fianchi portanti, dotate di idoneo sistema per il montaggio e fissaggio del pannello di finitura "sottoponte", barra anteriore dotata di fascia frontale di rifinitura in essenza di legno delle medesime caratteristiche della struttura.</p> <p><u>Colonna h cm 250</u> con zoccolo: costituita da due fianchi in pannelli in agglomerato ligneo dello spessore mm 25 placcato e controplaccato in laminato con bordi stondati; n.3 ripiani con stesse caratteristiche dei fianchi, bordati su tutti i lati e n.1 ripiano intermedio a giorno, opportunamenti fissati ai fianchi con reggiripiani in acciaio nichelato e viti "Euro" a testa svasata; n.1 ante con h cm 120 (vedi sopra); cassettera con h indicativa di cm 75 con quattro cassette montati su guide metalliche scorrevoli su ruote dotate di sistema "self-clousing" con portata Kg 25.</p> <p>Frontali cassette colorati in agglomerato ligneo placcato e controplaccati in laminato dello spessore di mm 18, dotati di pomello e serratura unica per le quattro cassette, con chiave unificata con l'anta, interno cassetto in MDF spessore mm 12 con fondo in fibra di legno nobilitata spessore mm 8. Tutte le colonne dovranno essere contrassegnate con un numero progressivo e lo stesso riportato sulle chiavi.</p> <p><u>Pannello "sottoponte"</u>: pannello delle medesime caratteristiche della struttura, spessore mm 18 di dimensione del ponte, rifinitura come il colore delle ante a scelta della DE, da inserire sotto il ponte.</p> <p><u>Pannello "ponte"</u>: realizzato in pannelli delle medesime caratteristiche della struttura, spessore mm 18, finitura colore come le ante, ancorato saldamente alla struttura portante, delle dimensioni dell'armadio ponte.</p> <p><u>Mensola "sottoponte"</u>: costituita da pannello in agglomerato ligneo placcato e controplaccato in laminato, con bordi stondati in laminato, finitura e colore a scelta della DE, spessore pannello mm 28, dimensioni indicative profondità cm 28, lunghezza indicativa cm 206, con bordi stondati, saldamente ancorato al pannello ponte e lateralmente sui fianchi mediante idoneo fissaggio.</p> <p><u>VARIE</u> I fianchi della struttura o delle colonne dovranno essere dotati di piedini regolabili.</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<p>Nel prezzo è compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione in loco di forometria rettangolare nel pannello ponte da collocarsi in fronte alle scatole degli interruttori e delle deviazioni o per alloggiamento degli apparecchi elettrici (prese e comandi), eventualmente preventivamente scollegati e rimontati sui pannelli (nuovi collegamenti elettrici); opportunamente protetta da adeguata cornice a labbro di rifinitura. - la fornitura e posa in opera di reggitubo e tubo appendi abito in metallo cromato con fissaggio sul piano superiore di ogni contenitore, tramite agganci in zama cromata e viti mm 6. - fornitura di n.1 bastone di presa grucce per armadio/posto letto. - fornitura di n.8 grucce. - l'eventuale adeguato fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L. <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 al D.M. del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide < 0,080 mg/mc, ossia < 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione vedi allegato A1- Armadio ponte per camere doppie - composizione con armadio a dx.</p> <p>PT 0-01 CAMERA DOPPIA 1,00 0-04 CAMERA DOPPIA 1,00 0-14 CAMERA DOPPIA DISABILE 1,00 0-32 CAMERA DOPPIA 1,00 P 1° 1-46 CAMERA DOPPIA 1,00 P 2° 2-91 CAMERA DOPPIA 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno 6,00</p>			
2 / 2 002	<p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO PONTE (composizione con colonna a SINISTRA) delle dimensioni indicative: cm 250 x 58 x 250 h, vedi Allegato A2, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. Per la composizione e le dimensioni indicative vedi allegato A2 - Armadio ponte per camere doppie - composizione con armadio a sx.</p> <p>PT 0-09 CAMERA DOPPIA 1,00 0-10 CAMERA DOPPIA 2,00 0-30 CAMERA DOPPIA 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno 4,00</p>			
3 / 4 003	<p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO STANDARD 135cm, dimensioni indicative: cm 135 x 58 x 250 h, vedi Allegato B1, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Ante (n.5 pezzi):</u> stesse caratteristiche di cui alla voce 001; per ogni anta sono previste n.4 cerniere in metallo nichelato anticorrosione; dimensioni indicative: n.5 ante cm 45x125h. <u>Top:</u> stesse caratteristiche di cui alla voce 001; pannello con profondità cm 58 e lunghezza cm 135.</p>			
	A R I P O R T A R E			7'982,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7'982,80
	<p><u>Elementi contenitore</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; h indicativa cm 125. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato B1 - Armadio standard 135cm per camere doppie e camere singole. PT 0-01 CAMERA DOPPIA 0-06 CAMERA SINGOLA 0-08 CAMERA SINGOLA 0-11 CAMERA SINGOLA 0-21 CAMERA SINGOLA 0-29 CAMERA SINGOLA 0-33 CAMERA SINGOLA</p>	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	7,00	574,76	4'023,32
4 / 3 003 - NP 3A	<p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO STANDARD 135cm H 230cm, dimensioni indicative: cm 135 x 58 x 230 h, simile ad Allegato B1 ma con h230 cm realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. 0-02 CAMERA DOPPIA 0-07 CAMERA DOPPIA 0-12 CAMERA DOPPIA 0-23 CAMERA DOPPIA 0-30 CAMERA DOPPIA</p>	1,00 2,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	8,00	574,76	4'598,08
5 / 6 004	<p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO STANDARD 120cm, dimensioni indicative: cm 120 x 58 x 250 h, vedi Allegato B2, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Ante (n.5 pezzi)</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; per ogni anta sono previste n.4 cerniere in metallo nichelato anticorrosione; dimensioni indicative: n.5 ante cm 40x125h. <u>Top</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; pannello con profondità cm 58 e lunghezza cm 120. <u>Elementi contenitore</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; h indicativa cm 125. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato B2 - Armadio standard 120cm per camere doppie e camere singole. PT 0-02 CAMERA DOPPIA 0-09 CAMERA DOPPIA 0-16 CAMERA DOPPIA 0-17 CAMERA DOPPIA 0-20 CAMERA SINGOLA 0-24 CAMERA DOPPIA DISABILE 0-28 CAMERA DOPPIA p 1° 1-46 CAMERA DOPPIA 1-65 CAMERA SINGOLA 1-66 CAMERA SINGOLA p 2° 2-91 CAMERA DOPPIA</p>	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	13,00	510,90	6'641,70
6 / 5 004 - NP 4A	<p>Fornitura e posa in opera di ARMADIO STANDARD 120cm, H 230cm dimensioni indicative: cm 120 x 58 x 230 h, simile ad Allegato B2 ma con H 230 cm realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. 0-04 CAMERA DOPPIA 0-05 CAMERA DOPPIA 0-15 CAMERA DOPPIA 0-17 CAMERA DOPPIA 0-25 CAMERA DOPPIA 0-26 CAMERA DOPPIA 0-27 CAMERA DOPPIA 0-31 CAMERA DOPPIA</p>	1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E	14,00		23'245,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			40 '246,17
	<p>3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato E1 - Comodino su ruote</p> <p>PT</p> <p>0-01 CAMERA DOPPIA 2,00 0-02 CAMERA DOPPIA 2,00 0-04 CAMERA DOPPIA 2,00 0-05 CAMERA DOPPIA 2,00 0-06 CAMERA SINGOLA 1,00 0-07 CAMERA DOPPIA 2,00 0-08 CAMERA SINGOLA 1,00 0-09 CAMERA DOPPIA 2,00 0-10 CAMERA DOPPIA 2,00 0-11 CAMERA SINGOLA 1,00 0-12 CAMERA DOPPIA 2,00 0-14 CAMERA DOPPIA DISABILE 2,00 0-15 CAMERA DOPPIA 2,00 0-16 CAMERA DOPPIA 2,00 0-17 CAMERA DOPPIA 2,00 0-20 CAMERA SINGOLA 1,00 0-21 CAMERA SINGOLA 1,00 0-23 CAMERA DOPPIA 2,00 0-24 CAMERA DOPPIA DISABILE 2,00 0-25 CAMERA DOPPIA 2,00 0-26 CAMERA DOPPIA 2,00 0-27 CAMERA DOPPIA 2,00 0-28 CAMERA DOPPIA 2,00 0-29 CAMERA SINGOLA 1,00 0-30 CAMERA DOPPIA 2,00 0-31 CAMERA DOPPIA 2,00 0-32 CAMERA DOPPIA 2,00 0-33 CAMERA SINGOLA 1,00 0-34 CAMERA DOPPIA 2,00</p> <p>P 1°</p> <p>1-46 CAMERA DOPPIA 2,00 1-65 CAMERA SINGOLA 1,00 1-66 CAMERA SINGOLA 1,00 1-69 CAMERA DOPPIA 2,00</p> <p>P 2°</p> <p>2-91 CAMERA DOPPIA 2,00</p>			
	SOMMANO cadauno	59,00	95,79	5 '651,61
12 / 12 011	<p>Fornitura e posa in opera di MOBILE BAGNO su ruote piroettanti e dotato di sistema antiribaltamento, dimensioni indicative: cm 55 x 35 x 54 h, vedi Allegato E2, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 010.</p> <p><u>Maniglie di tipo lungo</u>: metallo verniciato e antiurto, colorazione e finitura a scelta della DL.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato E2 - Mobile bagno su ruote</p> <p>PT</p> <p>0-01 CAMERA DOPPIA 1,00 0-02 CAMERA DOPPIA 1,00 0-04 CAMERA DOPPIA 1,00 0-05 CAMERA DOPPIA 1,00 0-06 CAMERA SINGOLA 1,00 0-07 CAMERA DOPPIA 1,00 0-08 CAMERA SINGOLA 1,00</p>			
	A R I P O R T A R E	7,00		45 '897,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	7,00		45 '897,78
	0-09 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-10 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-11 CAMERA SINGOLA	1,00		
	0-12 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-14 CAMERA DOPPIA DISABILE	1,00		
	0-15 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-16 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-17 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-20 CAMERA SINGOLA	1,00		
	0-21 CAMERA SINGOLA	1,00		
	0-23 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-24 CAMERA DOPPIA DISABILE	1,00		
	0-25 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-26 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-27 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-28 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-29 CAMERA SINGOLA	1,00		
	0-30 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-31 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-32 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-33 CAMERA SINGOLA	1,00		
	0-34 CAMERA DOPPIA	1,00		
	P 1°			
	1-46 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-65 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-66 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-69 CAMERA DOPPIA	1,00		
	P 2°			
	2-90 CAMERA DOPPIA	1,00		
	SOMMANO cadauno	34,00	134,11	4 '559,74
13 / 13 012	<p>Fornitura e posa in opera di SCRIVANIA per CAMERE studenti, dimensioni indicative: cm 120 x 80 x 75 h, vedi Allegato F.</p> <p><u>Piano di lavoro</u>: realizzato in conglomerato liscio 620Kg/mc, spessore mm 28 e Classe 1 di reazione al fuoco, rivestito in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) di spessore mm 0,9 e Classe 1 di reazione al fuoco di colore scelto dalla DL; n.2 fori con tappo (uno a destra e uno a sinistra) per passaggio cavi; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 liscio, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi, estremità di componenti cave chiuse o tappate.</p> <p><u>Gambe</u>: realizzate in tubolare metallico a sezione quadrata mm 40 x 40 x 1,5 sp.. Sulla faccia interna dovranno essere situate le asole per l'innesto delle travi; colore alluminio goffrato con n.2 puntali di altezza mm 10 con relativi piedini livellatori il tutto in nylon colore grigio alluminio.</p> <p><u>Travi</u>: realizzate in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare mm 50 x 30 x 1.5 sp. con alette laterali per consentire l'innesto a pressione nella gamba; colore alluminio semilucido goffrato, verniciate a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione, cotte in galleria termica.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide < 0,080 mg/mc, ossia < 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta</p>			
	A R I P O R T A R E			50 '457,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			50 ' 457,52
	eventualmente formato. Vedi allegato F - Scrivania camere studenti PT 0-01 CAMERA DOPPIA 2,00 0-02 CAMERA DOPPIA 2,00 0-04 CAMERA DOPPIA 2,00 0-06 CAMERA SINGOLA 1,00 0-07 CAMERA DOPPIA 2,00 0-08 CAMERA SINGOLA 1,00 0-09 CAMERA DOPPIA 2,00 0-10 CAMERA DOPPIA 2,00 0-11 CAMERA SINGOLA 1,00 0-14 CAMERA DOPPIA DISABILE 1,00 0-15 CAMERA DOPPIA 2,00 0-16 CAMERA DOPPIA 2,00 0-20 CAMERA SINGOLA 1,00 0-21 CAMERA SINGOLA 1,00 0-22 CAMERA DOPPIA 0-23 CAMERA DOPPIA 2,00 0-24 CAMERA DOPPIA DISABILE 2,00 0-25 CAMERA DOPPIA 2,00 0-26 CAMERA DOPPIA 2,00 0-27 CAMERA DOPPIA 2,00 0-28 CAMERA DOPPIA 2,00 0-29 CAMERA SINGOLA 1,00 0-30 CAMERA DOPPIA 2,00 0-31 CAMERA DOPPIA 2,00 0-32 CAMERA DOPPIA 2,00 0-33 CAMERA SINGOLA 1,00 0-34 CAMERA DOPPIA 2,00 P 1° 1-46 CAMERA DOPPIA 2,00 1-65 CAMERA SINGOLA 1,00 1-66 CAMERA SINGOLA 1,00 1-69 CAMERA DOPPIA 2,00 P 2° 2-91 CAMERA DOPPIA 2,00			
	SOMMANO cadauno	52,00	127,72	6 ' 641,44
14 / 14 012- NP 12A	Fornitura e posa in opera di SCRIVANIA per CAMERE studenti L 90cm , dimensioni indicative: cm 90 x 80 x 75 h, simile Allegato F ma di larghezza 90 cm. <u>Piano di lavoro:</u> realizzato in conglomerato linceo 620Kg/mc, spessore mm 28 e Classe 1 di reazione al fuoco, rivestito in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) di spessore mm 0,9 e Classe 1 di reazione al fuoco di colore scelto dalla DL; n.2 fori con tappo (uno a destra e uno a sinistra) per passaggio cavi; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggato, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi, estremità di componenti cave chiuse o tappate. <u>Gambe:</u> realizzate in tubolare metallico a sezione quadrata mm 40 x 40 x 1,5 sp.. Sulla faccia interna dovranno essere situate le asole per l'innesto delle travi; colore alluminio goffrato con n.2 puntali di altezza mm 10 con relativi piedini livellatori il tutto in nylon colore grigio alluminio. <u>Travi:</u> realizzate in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare mm 50 x 30 x 1.5 sp. con alette laterali per consentire l'innesto a pressione nella gamba; colore alluminio semilucido goffrato, verniciate a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione, cotte in galleria termica. <u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide < 0,080 mg/mc, ossia < 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.			
	A R I P O R T A R E			57 ' 098,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			57 '098,96
	<p>Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>PT 0-05 CAMERA DOPPIA 0-12 CAMERA DOPPIA 0-14 CAMERA DOPPIA DISABILE</p>	2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	5,00	127,72	638,60
15 / 15 013	<p>Fornitura e posa in opera di MOBILETTO PORTA TV tipologia G1 su ruote piroettanti e dotato di sistema antiribaltamento, dimensioni indicative: cm 80 x 40 x 75 h, vedi Allegato G1, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Elemento contenitore</u>: spessore mm 40. <u>Ripiani</u>: spessore mm 25. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato G1 - Mobiletto su ruote porta TV, tipologia G1.</p> <p>PT 0-03 CAMERA DOPPIA 0-04 CAMERA DOPPIA 0-06 CAMERA SINGOLA 0-09 CAMERA DOPPIA 0-10 CAMERA DOPPIA 0-14 CAMERA DOPPIA DISABILE 0-16 CAMERA DOPPIA 0-26 CAMERA DOPPIA 0-32 CAMERA DOPPIA P 1° 1-46 CAMERA DOPPIA 1-69 CAMERA DOPPIA P 2° 2-91 CAMERA DOPPIA</p>	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	11,00	172,43	1 '896,73
16 / 16 014	<p>Fornitura e posa in opera di MOBILETTO PORTA TV tipologia G2 su ruote piroettanti e dotato di sistema antiribaltamento, dimensioni indicative: cm 60 x 40 x 75 h, vedi Allegato G2, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, oltre alle specifiche riportate dalla voce 013. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato G2 - Mobiletto su ruote porta TV, tipologia G2.</p> <p>PT 0-05 CAMERA DOPPIA 0-12 CAMERA DOPPIA 0-17 CAMERA DOPPIA 0-24 CAMERA DOPPIA DISABILE 0-30 CAMERA DOPPIA 0-31 CAMERA DOPPIA</p>	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	6,00	146,88	881,28
17 / 17 015	<p>Fornitura e posa in opera di LETTO con TESTIERA e FIANCO LATERALE SX per camere singole e camere doppie, dimensioni indicative: cm 203 x 93 x 80 h, vedi Allegato H1, completo di materasso e cuscino. <u>Struttura</u>: metallica autoportante verniciata contenente le doghe in faggio smontabili inserite su raccordi di flessione e basculaggio in materiale elastico. Dispositivo antiaffossamento sotto il piano di appoggio.</p>			
	A R I P O R T A R E			60 '515,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	13,00		73 '032,71
	0-26 CAMERA DOPPIA 0-29 CAMERA SINGOLA 0-31 CAMERA DOPPIA 0-33 CAMERA SINGOLA 1-59 CAMERA DOPPIA 1-65 CAMERA SINGOLA 1-66 CAMERA SINGOLA 1-69 CAMERA DOPPIA P 2°	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cadauno	21,00	204,36	4 '291,56
22 / 22 020	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA da appoggio a terra 60cm , dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 210 h, vedi Allegato L2 realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L2 - Scaffale/libreria da appoggio a terra 60cm. PT	0-17 CAMERA DOPPIA 0-25 CAMERA DOPPIA 0-27 CAMERA DOPPIA 0-30 CAMERA DOPPIA 0-31 CAMERA DOPPIA 0-32 CAMERA DOPPIA	2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00	
	SOMMANO cadauno	10,00	185,20	1 '852,00
23 / 23 021	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA da ancorare su mobile scarpiera , dimensioni indicative: cm 80 x 30 x 133 h, vedi Allegato L3 realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla scarpiera secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L3 - Scaffale/libreria da ancorare su mobile scarpiera. PT	0-01 CAMERA DOPPIA 0-04 CAMERA DOPPIA 0-10 CAMERA DOPPIA 0-12 CAMERA DOPPIA 0-16 CAMERA DOPPIA 0-32 CAMERA DOPPIA P 1° 1-46 CAMERA DOPPIA 1-81 CAMERA DOPPIA 2-91 CAMERA DOPPIA	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
	SOMMANO a corpo	9,00	172,43	1 '551,87
24 / 25 022	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA da ancorare sopra piano scrivania , dimensioni indicative: cm 120 x 30 x 137 h, vedi Allegato L4 , realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla scrivania secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. PT	0-02 CAMERA DOPPIA 0-04 CAMERA DOPPIA 0-07 CAMERA DOPPIA 0-10 CAMERA DOPPIA 0-15 CAMERA DOPPIA 0- 23 CAMERA DOPPIA 0-24 CAMERA DOPPIA DISABILE 0-28 CAMERA DOPPIA 0-34 CAMERA DOPPIA	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00	
	A R I P O R T A R E	12,00		80 '728,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	12,00		80 '728,14
	P 1° 1-46 CAMERA DOPPIA P 2° 2-91 CAMERA DOPPIA P 3° 3-162 CAMERA DOPPIA	1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	14,00	185,20	2 '592,80
25 / 24 022 - NP 22A	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA L 90 cm da ancorare sopra piano scrivania , dimensioni indicative: cm 90 x 30 x 137 h ,simile Allegato L4 ma di larghezza 90 cm . realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla scrivania secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. 0-05 CAMERA DOPPIA 0-14 CAMERA DOPPIA	2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	185,20	555,60
26 / 26 023	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA A PARETE n.4 RIPIANI , dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 103 h, vedi Allegato L5 realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L5 - Scaffale/libreria a parete n.4 ripiani . PT 0-09 CAMERA DOPPIA 0-26 CAMERA DOPPIA 0-32 CAMERA DOPPIA	1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno	3,00	140,50	421,50
27 / 27 024	Fornitura e posa in opera di SCAFFALE/LIBRERIA A PARETE n.3 RIPIANI , dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 70 h, vedi Allegato L6 realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato L6 - Scaffale/libreria a parete n.3 ripiani . PT 0-28 CAMERA DOPPIA P 2°	1,00		
	SOMMANO cadauno	1,00	127,72	127,72
28 / 28 025	Fornitura e posa in opera di SEDIA con seduta ergonomica monoscocca in tecnopolimero, colore da definire con la D.L., e struttura cromata con gambe a slitta diametro indicativo mm 22, impilabile, dotata di certificazione di materiale ignifugo in Classe 1. Requisiti dimensionali misurati secondo il metodo stabilito dalla UNI EN 1335-1. Requisiti di sicurezza: angoli accessibili e bordi arrotondati con r minimo mm 2 e privi di bave, estremità di componenti cave chiuse o tappate, eventuali parti lubrificate non accessibili, prove antiribaltamento secondo la norma UNI EN 1022. <u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal			
	A R I P O R T A R E			84 '425,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			84 ' 425,76
	<p>produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Sedia impiegata come complemento alla scrivania all'interno degli Alloggi Studenti, Cucine/Caffetterie e Aule Studio.</p> <p>PT</p> <p>0-01 CAMERA DOPPIA 2,00 0-02 CAMERA DOPPIA 2,00 0-04 CAMERA DOPPIA 2,00 0-05 CAMERA DOPPIA 2,00 0-06 CAMERA SINGOLA 1,00 0-07 CAMERA DOPPIA 2,00 0-08 CAMERA SINGOLA 1,00 0-09 CAMERA DOPPIA 2,00 0-10 CAMERA DOPPIA 2,00 0-11 CAMERA SINGOLA 1,00 0-12 CAMERA DOPPIA 2,00 0-14 CAMERA DOPPIA DISABILE 2,00 0-15 CAMERA DOPPIA 2,00 0-16 CAMERA DOPPIA 2,00 0-17 CAMERA DOPPIA 2,00 0-20 CAMERA SINGOLA 1,00 0-21 CAMERA SINGOLA 1,00 0-23 CAMERA DOPPIA 2,00 0-24 CAMERA DOPPIA DISABILE 2,00 0-25 CAMERA DOPPIA 2,00 0-26 CAMERA DOPPIA 2,00 0-27 CAMERA DOPPIA 2,00 0-28 CAMERA DOPPIA 2,00 0-29 CAMERA SINGOLA 1,00 0-30 CAMERA DOPPIA 2,00 0-31 CAMERA DOPPIA 2,00 0-32 CAMERA DOPPIA 2,00 0-33 CAMERA SINGOLA 1,00 0-34 CAMERA DOPPIA 2,00 1-46 CAMERA DOPPIA 1,00 1-65 CAMERA SINGOLA 1,00 1-66 CAMERA SINGOLA 1,00 1-69 CAMERA DOPPIA 2,00 P 2° 2-91 CAMERA DOPPIA 2,00</p>			
	SOMMANO cadauno	58,00	54,28	3 ' 148,24
29 / 29 028	<p>Fornitura e posa in opera di DIVANO A DUE POSTI per spazi collettivi. Modello indicativo tipo le Corbusier, linea LC2, vedi Allegato N, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 027.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato N - DIVANO A DUE POSTI N2 impiegato come complemento di Aree ad uso Attesa, Relax e Socializzazione.</p> <p>P 1° 1-86 AREA VIDEO</p>			
	SOMMANO cadauno	1,00	287,38	287,38
30 / 30 033 - NP 33A	<p>Fornitura e posa in opera di COMPOSIZIONE ARREDI per CUCINA/CAFFETTERIA, lunghezza indicativa cm 413, vedi Allegato O1, realizzata in materiali vari con Classe 1 di reazione al fuoco, con le seguenti caratteristiche:</p>			
	A R I P O R T A R E			87 ' 861,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			87 '861,38
	<p>Struttura: pannelli di particelle di legno idrorepellente, di spessore mm 18 impiallacciato in laminato. Il sottolavello dovrà essere dotato di lamiera di alluminio a protezione della base. Basi con profondità indicativa cm 58, altezza cm 84, larghezza come da allegato di riferimento: base lavello da cm 120, con n. 2 ante di h. cm. 72, fondo alluminio, compreso pattumiera estraibile in plastica; base piastre cottura da cm 120, con n. 2 ante di h. cm. 72, laterali preforati e n. 1 ripiano interno; n.2 basi da cm 60 con laterali preforati e n.1 ripiano a giorno intermedio; n.1 base da cm 52 con laterali preforati n. 1 ripiano a giorno intermedio.</p> <p>Bordi: realizzati in ABS, spessore mm 2, incollati con colle poliuretatiche termoindurenti.</p> <p>Ante e ripiani: realizzati in particelle di legno idrorepellente di spessore mm 20 impiallacciati in laminato plastico HPL, nelle finiture a scelta della D.L., bordate in ABS di spessore di mm 2 arrotondato e dotate di gommini para urti e protezione parapolvere sul contorno. Cerniere in lamiera di acciaio e lega di zama ramata e nichelata anticorrosione con angolo di apertura 170° provviste di basetta di montaggio in acciaio; l'ancoraggio alla struttura avviene attraverso viti Euro a testa svasata, comunque montate su boccole sintetiche. Come da allegato sono previste n.4 ante con h di cm 72, n.1 ripiano per base con larghezza cm 120, n.2 ripiani per basi con larghezza cm 60 e n.1 ripiano per base con larghezza indicativa cm 52.</p> <p>Schienali: realizzati in pannelli di fibre a media densità spessore mm 2,5 nobilitati con carta finish incollata con prodotti vinilici.</p> <p>Maniglie: in acciaio inossidabile, in finitura lucida o satinata a scelta della D.L., montate al mobile con due viti filettate passanti.</p> <p>TOP: realizzato in OKITE o materiale delle stesse caratteristiche meccaniche; alzatina concava con bordi in alluminio. Nel piano dovranno essere realizzate le forometrie per l'inserimento delle piastre elettriche e del lavello.</p> <p>Pannello paraschizzi: in materiale omogeneo senza fughe, facilmente lavabile ed igienizzabile, montato su parete retrostante e laterali, lunghezza indicativa cm 413, oltre ai laterali con lunghezza indicativa di cm 23 e cm 36. Nella fornitura è inoltre compresa la realizzazione delle forometrie sui pannelli per le prese elettriche ed altri impianti presenti a parete.</p> <p>Piedi: realizzati in acciaio e dotati di basi regolabili in altezza in materiale plastico, fissati con supporto a piastra nella quantità di almeno 2 piedi per ogni montante. I piedi dovranno avere una rifinitura a vista in quanto non sarà montato uno zoccolo decorativo.</p> <p>Nel prezzo sono comprese la fornitura e la posa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.3 piastre elettriche per cottura, elementi da incasso/semincasso. Ogni piastra è composta da due fuochi, potenza indicativa 3.500W, classe efficienza energetica A, spegnimento automatico, protezione contro surriscaldamento. - n.1 lavello da cucina in acciaio inox da incasso con due vasche, una grande e una piccola, e gocciolatoio laterale, completo di miscelatore monocomando, braccio di erogazione alto ad L con rotazione 180°, montaggio su foro singolo, e sifone. Dimensioni indicative piano di incasso disponibile: 60 cm profondità, 120 cm lunghezza. <p>DIRETTIVE EUROPEE</p> <p>Conformità alla 2012/19/UE del 04/07/12 e alla 2018/849/UE del 30/05/18 per i RAEE</p> <p>Conformità alla 2011/65/UE del 08/06/11 e alla 2015/863/UE del 31/03/15 per le sostanze pericolose di apparecchiature elettriche</p> <p>Conformità alla 2014/35/UE del 26/02/14 per i limiti di tensione del materiale elettrico</p> <p>Conformità alla 2014/30/UE del 26/02/14 per la compatibilità elettromagnetica</p> <p>Conformità al regolamento UE n.65/2014 del 01/10/13 per l'etichettatura energetica delle cappe da cucina</p> <p>Conformità al regolamento UE n.66/2014 del 14/10/14 per la progettazione ecocompatibile dei piani cottura e cappe da cucina</p> <p>CAM (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)</p> <p>Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.</p> <p>Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1</p> <p>Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide < 0,080 mg/mc, ossia < 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno.</p> <p>Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p> <p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano</p>			
	A R I P O R T A R E			87 '861,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			87 ' 861,38
	d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Per la composizione vedi allegato 01 - Composizione arredi per Cucina/Caffetteria. P1° CUCINA PIANO PRIMO	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	1 ' 341,11	1 ' 341,11
31 / 31 043	Fornitura e posa in opera di FRIGORIFERO capacità 120 lt con vano congelatore, monoporta reversibile, termostato regolabile con sbrinamento automatico, illuminazione interna, 3 ripiani vetro e 1 cassetto frutta/verdura, classe energetica A+. Dimensioni indicative cm 54 x 60 x h 84 (similare a Frigorifero da tavolo Smeg FA120AP). <u>DIRETTIVE EUROPEE</u> Conformità alla 2012/19/UE del 04/07/12 e alla 2018/849/UE del 30/05/18 per i RAEE Conformità alla 2011/65/UE del 08/06/11 e alla 2015/863/UE del 31/03/15 per le sostanze pericolose di apparecchiature elettriche Conformità alla 2014/35/UE del 26/02/14 per i limiti di tensione del materiale elettrico Conformità alla 2014/30/UE del 26/02/14 per la compatibilità elettromagnetica Conformità al regolamento delegato UE n.1060/2010 del 28/09/10 e alla direttiva 2010/30/UE per l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione Conformità al regolamento UE n.66/2014 del 14/10/14 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione <u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri del paragrafo 3.2.7 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. PT 0-01 CAMERA DOPPIA 0-02 CAMERA DOPPIA 0-03 CAMERA DOPPIA 0-04 CAMERA DOPPIA 0-05 CAMERA DOPPIA 0-06 CAMERA SINGOLA 0-07 CAMERA DOPPIA 0-08 CAMERA SINGOLA 0-09 CAMERA DOPPIA 0-10 CAMERA DOPPIA 0-11 CAMERA SINGOLA 0-12 CAMERA DOPPIA 0-14 CAMERA DOPPIA DIVERSAMENTE ABILE 0-15 CAMERA DOPPIA 0-16 CAMERA DOPPIA 0-17 CAMERA DOPPIA 0-18 CAMERA SINGOLA 0-19 CAMERA SINGOLA 0-20 CAMERA SINGOLA 0-21 CAMERA SINGOLA 0-22 CAMERA DOPPIA			
	A R I P O R T A R E	21,00		89 ' 202,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	21,00		89 '202,49
	0-23 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-24 CAMERA DOPPIA DIVERSAMENTE ABILE	1,00		
	0-25 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-26 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-27 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-28 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-29 CAMERA SINGOLA	1,00		
	0-30 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-31 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-32 CAMERA DOPPIA	1,00		
	0-33 CAMERA SINGOLA	1,00		
	0-34 CAMERA DOPPIA	1,00		
	P 1°			
	1-44 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-45 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-46 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-47 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-48 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-49 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-50 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-51 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-52 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-53 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-54 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-55 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-56 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-58 CAMERA DOPPIA DISABILE	1,00		
	1-59 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-60 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-61 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-62 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-63 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-64 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-65 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-66 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-67 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-68 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-69 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-70 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-71 CAMERA DOPPIA DISABILE	1,00		
	1-72 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-73 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-74 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-75 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-76 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-77 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-78 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-79 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-80 CAMERA DOPPIA	1,00		
	1-81 CAMERA DOPPIA	1,00		
	P 2°			
	2-89 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-90 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-91 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-92 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-93 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-94 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-95 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-96 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-97 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-98 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-99 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-100 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-101 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-103 CAMERA DOPPIA DISABILE	1,00		
	2-104 CAMERA DOPPIA	1,00		
	A R I P O R T A R E	85,00		89 '202,49



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	85,00		89 ' 202,49
	2-105 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-106 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-107 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-108 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-109 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-110 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-111 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-112 CAMERA DOPPIA DISABILE	1,00		
	2-113 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-114 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-115 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-116 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-117 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-118 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-119 CAMERA DOPPIA DISABILE	1,00		
	2-120 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-121 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-122 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-123 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-124 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-125 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-126 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-127 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-128 CAMERA DOPPIA	1,00		
	2-129 CAMERA DOPPIA	1,00		
	p 3°			
	3-134 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-135 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-136 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-137 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-138 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-139 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-140 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-141 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-142 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-143 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-144 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-145 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-146 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-148 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-149 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-150 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-151 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-152 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-153 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-154 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-155 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-156 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-157 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-158 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-159 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-160 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-161 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-162 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-163 CAMERA DOPPIA	1,00		
	3-164 CAMERA DOPPIA	1,00		
	SCORTE	10,00		
	SOMMANO cadauno	150,00	114,95	17 ' 242,50
32 / 32 063	Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA DIREZIONALE a tutti i piani (compreso piano interrato), inclusa la progettazione da effettuarsi in collaborazione con la D.L. per una COMPLETA E CHIARA INFORMAZIONE DELL'UTENZA FINALE ed il suo ORIENTAMENTO all'interno dell'edificio. Essa dovrà comprendere in maniera indicativa e non esaustiva i seguenti elementi comprensivi di adeguate strutture ed elementi di fissaggio su qualsiasi superficie e tipologia di parete:			
	A R I P O R T A R E			106 ' 444,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			106 ' 444,99
	<p>- n. 1 totem area ingresso con indicazioni delle funzioni ai piani, dimensioni indicative cm 40 x h200;</p> <p>- n. 1 bacheca per esposizione e messaggi area ingresso;</p> <p>- n. 5 bacheche per comunicazioni in ambienti cucina/caffetteria a tutti i piani e in ambiente lavanderia;</p> <p>- n. 4 cartelli per piano per indicazione vani scala e ascensori;</p> <p>- n. 4 cartelli direzionali per piano con indicazione numeri camere;</p> <p>- n. 2 cartelli direzionali per vani scale posti al piano terra;</p> <p>- cartelli di numerazione e nomenclatura di tutti i locali;</p> <p>- segnaletica completa per l'indicazione dei percorsi di esodo e le uscite di sicurezza della struttura intera a norma di legge oltre alla cartellonistica dei dispositivi antincendio ai vari piani;</p> <p>- segnaletica area varchi d'ingresso al piano terra.</p> <p>- altra segnaletica disposta dalla D.L.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p>	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	9 ' 323,91	9 ' 323,91
33 / 33 063-NP 63A	<p>Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA DIREZIONALE DI TIPO VETRAFONIA a tutti i piani (compreso piano interrato), inclusa la progettazione da effettuarsi in collaborazione con la D.L. per una COMPLETA E CHIARA INFORMAZIONE DELL'UTENZA FINALE ed il suo ORIENTAMENTO all'interno - dell'edificio.COMPRESO adeguate strutture ed elementi di fissaggio su qualsiasi superficie e tipologia di parete:</p> <p>- VETRAFONIA posizionata in pareti vetrate interne</p> <p>- VETRAFONIA di grandi dimensioni posizionata su vetate esterne</p> <p>- SUPPORTI per affissioni delle planimetriche delle vie di esodo di tutta la struttura.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p>	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	12 ' 772,48	12 ' 772,48
34 / 35 078	<p>Fornitura e posa in opera di RETE, MATERASSO E GUANCIALE. dimensioni reti e materassi 85 x 190 cm. Rete a doghe con <u>Gambe</u>: metalliche verniciate, colore alluminio, base con piedino in plastica; luce libera tra fascia perimetrale e pavimento di cm 25. <u>Materasso</u>: costituito da prodotti ignifughi omologati classe 1 IM e da materiali anallergici,</p>			
	A R I P O R T A R E			128 ' 541,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			128'541,38
	<p>indeformabili e inattaccabili da tarme, muffe e insetti. Struttura a molle imbottito di altezza totale cm 18 circa, avente i seguenti requisiti o analoghi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -molleggio costituito da non meno di 154 molle biconiche, non inferiori nel diametro a mm 2,2 in acciaio, collegate tra loro con spirale in filo di acciaio ad alta resistenza non inferiori, per diametro, a mm 1,3; -imbottitura sul lato invernale e sul lato estivo costituita da falda in poliestere autoestinguento da 200 gr/mq; -piani di imbottitura doppiamente isolati dal sistema di molleggio con isolante in lastre di feltro agugliato termofuso ignifugo 1,1-1,3 gr/mq, e doppio strato di in poliuretano espanso indeformabile autoestinguento di densità non inferiore a 30 Kg/mc dello spessore di mm 10 sui due lati; - imbottitura in fibra di poliestere 100% ignifuga o fibre miste lana/cotone; -rivestimento in tessuto con grammatura superiore ai 160 gr/mq ignifugo classe 1; -fascia perimetrale dello stesso tessuto di rivestitura con lamina di poliuretano espanso autoestinguento applicato sulla parte interna; -due maniglie collocate sui lati lunghi della fascia perimetrale; -materiali esenti da utilizzo di CFC e cuciture con filo ad alta resistenza. <p><u>Guanciaie:</u> costituito da fibra, ignifugo, certificato ed omologato in classe 1 IM; imbottitura in poliuretano o fibra 100% poliestere, anallergica, antibatterica, antimuffa. Materiali esenti da utilizzo di CFC. Rivestimento in puro cotone con tessuto conforme alle normative UNI per caratteristiche e qualità e con etichettatura di manutenzione.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide < 0,080 mg/mc, ossia < 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Rivestimenti in tessili e pelle: residui chimici secondo i limiti indicati al paragrafo 3.2.5 All.1 con le correzioni del D.M. 03/07/2019, oltre al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.8 e alle Tabelle 1-3 dell'Appendice I All.1 Imbottiture in schiume poliuretatiche: concentrazioni e valori limite di cui alle tabelle dell'Appendice II All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato H1- Letto con testiera e fianco laterale SX.</p> <p>P T 0-03 CAMERA DOPPIA P 1° 1-44 CAMERA DOPPIA 1-45 CAMERA DOPPIA 1-47 CAMERA DOPPIA 1-48 CAMERA DOPPIA 1-49 CAMERA SINGOLA 1-50 CAMERA SINGOLA 1-51 CAMERA DOPPIA 1-52 CAMERA SINGOLA 1-53 CAMERA DOPPIA 1-54 CAMERA DOPPIA 1-55 CAMERA SINGOLA 1-56 CAMERA DOPPIA 1-58 CAMERA DOPPIA DISABILE 1-59 CAMERA DOPPIA</p>			
	A R I P O R T A R E	26,00		128'541,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	26,00		128 '541,38
	1-60 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-61 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-62 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-64 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-67 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-68 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-70 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-71 CAMERA DOPPIA DISABILE	2,00		
	1-73 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-74 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-75 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-76 CAMERA SINGOLA	1,00		
	1-77 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-78 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-80 CAMERA DOPPIA	2,00		
	1-81 CAMERA DOPPIA	2,00		
	P 2°			
	2-89 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-90 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-92 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-93 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-94 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-95 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-96 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-97 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-98 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-99 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-100 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-101 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-103 CAMERA DOPPIA DISABILE	2,00		
	2-104 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-106 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-107 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-108 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-109 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-110 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-112 CAMERA DOPPIA DISABILE	2,00		
	2-113 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-114 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-116 CAMERA SINGOLA	1,00		
	2-117 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-118 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-119 CAMERA DOPPIA DISABILE	2,00		
	2-120 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-121 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-122 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-123 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-124 CAMERA SIGNOLA	1,00		
	2-125 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-126 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-127 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-128 CAMERA DOPPIA	2,00		
	2-129 CAMERA DOPPIA	2,00		
	P 3°			
	3-134 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-135 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-137 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-138 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-139 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-140 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-141 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-142 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-143 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-144 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-145 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-146 CAMERA DOPPIA	2,00		
	A R I P O R T A R E	134,00		128 '541,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O	134,00		128 '541,38
	3-148 CAMERA DOPPIA DISABILE	2,00		
	3-149 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-150 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-151 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-152 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-154 CAMERA DOPPIA DISABILE	2,00		
	3-155 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-156 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-157 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-158 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-159 CAMERA SINGOLA	1,00		
	3-160 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-161 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-162 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-163 CAMERA DOPPIA	2,00		
	3-164 CAMERA DOPPIA	2,00		
	SCORTE	20,00		
	SOMMANO cadauno	185,00	159,66	29 '537,10
35 / 34 078 - NPA	<p>Fornitura e posa in opera di MATERASSO SU MISURA dimensionii 90 x 200 cm. costituito da prodotti ignifughi omologati classe 1 IM e da materiali anallergici, indeformabili e inattaccabili da tarne, muffe e insetti. Struttura a molle imbottito di altezza totale cm 18 circa, avente i seguenti requisiti o analoghi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -molleggio costituito da non meno di 154 molle biconiche, non inferiori nel diametro a mm 2,2 in acciaio, collegate tra loro con spirale in filo di acciaio ad alta resistenza non inferiori, per diametro, a mm 1,3; -imbottitura sul lato invernale e sul lato estivo costituita da falda in poliestere autoestinguente da 200 gr/mq; -piani di imbottitura doppiamente isolati dal sistema di molleggio con isolante in lastre di feltro agugliato termofuso ignifugo 1,1-1,3 gr/mq, e doppio strato di in poliuretano espanso indeformabile autoestinguente di densità non inferiore a 30 Kg/mc dello spessore di mm 10 sui due lati; - imbottitura in fibra di poliestere 100% ignifuga o fibre miste lana/cotone; -rivestimento in tessuto con grammatura superiore ai 160 gr/mq ignifugo classe 1; -fascia perimetrale dello stesso tessuto di rivestitura con lamina di poliuretano espanso autoestinguente applicato sulla parte interna; -due maniglie collocate sui lati lunghi della fascia perimetrale; -materiali esenti da utilizzo di CFC e cuciture con filo ad alta resistenza. <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)</p> <p>Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.</p> <p>Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1</p> <p>Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide < 0,080 mg/mc, ossia < 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno.</p> <p>Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p> <p>Rivestimenti in tessili e pelle: residui chimici secondo i limiti indicati al paragrafo 3.2.5 All.1 con le correzioni del D.M. 03/07/2019, oltre al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.8 e alle Tabelle 1-3 dell'Appendice I All.1</p> <p>Imbottiture in schiume poliuretatiche: concentrazioni e valori limite di cui alle tabelle dell'Appendice II All.1.</p> <p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p>			
	A R I P O R T A R E	9,00		158 '078,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO	9,00		158'078,48
	2°P 2-105 CAMERA DOPPIA 2-111 CAMERA DOPPIA 2-115 CAMERA SINGOLA 3° P 2-136 CAMERA DOPPIA 2-153 CAMERA DOPPIA	2,00 2,00 1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno	18,00	159,66	2'873,88
36 / 36 078 -NP 78B	Fornitura e posa in opera di RETE COMPLETA DI GAMBE dimensioni 85 x 190 cm per le specifiche vedesi voci letti completi.			
	SCORTE	4,00		
	SOMMANO cadauno	4,00	76,63	306,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro			161'258,88
	TOTALE euro			161'258,88
	Data, 25/09/2023			
	<p>Il Tecnico Arch. Valentina Stefanucci </p> <p>DA.FA ARREDO DESIGN s.r.l. DA.FA Arredo Design Srl - Via Fabiano De Luca L'Amministratore Unico Fabiano De Luca VISTO: </p> <p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Barbara Innocenti </p>			
	A RIPORTARE			



APTI/Servizio Manutenzione e Patrimonio
VST

APPALTO: Fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo con applicazione dei criteri ambientali minimi, per l'allestimento della Residenza Universitaria S. Cataldo, Pisa

(CUP N. C52G2000004003 - CIG N. 8781316B32)

Impresa: DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. con sede legale in Via M. Mattei n. 11, Benevento.

CONTRATTO: repertorio n. 720 , raccolta n.1902 del 29 marzo 2023

STATO DI CONSISTENZA DELLA FORNITURA **E INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISORIALI** **E DEGLI IMPIANTI PRESI IN CONSEGNA**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 13 (tredici) del mese di settembre in Pisa presso la residenza universitaria SAN CATALDO, la sottoscritta arch. Valentina Stefanucci, Direttore dell'esecuzione e il sig. Fabiano De Luca per conto della DA:FA ARREDO DESIGN Srl alla presenza della RUP geom. Barbara Innocenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 543/23 del 29/08/2023 di dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, co 4 del D.LGS 50/2016 e smi.

Hanno proceduto alla ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza della fornitura eseguita dall'Appaltatore e l'inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti presi in possesso dalla Stazione Appaltante.

CONSISTENZA DELLA FORNITURA ESEGUITA

Ispezionato accuratamente l'area di intervento, con la scorta del progetto esecutivo e dei documenti di contratto, la sottoscritta Direttore di esecuzione ha verificato le forniture e posa in opera delle stesse, a tutt'oggi eseguite dall'Appaltatore che trovano riscontro nei citati atti contabili redatti dalla Direzione di esecuzione a cui si rimanda per il relativo dettaglio e le specifiche quantità:

1. Verbale concordamento nuovi prezzi

2. Computo metrico estimativo dello Stato di consistenza

INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISORIALI PRESI IN CONSEGNA

Dal sopralluogo effettuato, non risultano presenti materiali da prendere in consegna che non siano già indicati come "scorte" nel computo metrico estimativo dello stato di consistenza, inoltre non risultano neanche materiali, attrezzature e simili di appartenenza dell'Impresa. Nell'eventualità del contrario comunque, si ordina all'Appaltatore di rimuovere gli oggetti e materiali non inventariati in data odierna entro il termine di 15 giorni a decorrere da oggi, per restituire alla Stazione Appaltante il cantiere completamente libero.

Per fare constatare quanto sopra si è redatto il presente verbale che visto, letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

IL DIRETTORE DI ESECUZIONE

Arch. Valentina Stefanucci



DA.FA. ARREDO DESIGN s.r.l.

Via P. Cappongo, n. 26/28

82100 Benevento

C.F./P. IVA. 01 656 860 622

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Barbara Innocenti



APTI/Servizio Manutenzione e Patrimonio
VST

APPALTO: Fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo con applicazione dei criteri ambientali minimi, per l'allestimento della Residenza Universitaria S. Cataldo, Pisa

(CUP N. C52G2000004003 - CIG N. 8781316B32)

Impresa: DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. con sede legale in Via M. Mattei n. 11, Benevento.

CONTRATTO: repertorio n. 720 , raccolta n.1902 del 29 marzo 2023

STATO DI CONSISTENZA DELLA FORNITURA **E INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISORIALI** **E DEGLI IMPIANTI PRESI IN CONSEGNA**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 13 (tredici) del mese di settembre in Pisa presso la residenza universitaria SAN CATALDO, la sottoscritta arch. Valentina Stefanucci, Direttore dell'esecuzione e il sig. Fabiano De Luca per conto della DA:FA ARREDO DESIGN Srl alla presenza della RUP geom. Barbara Innocenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 543/23 del 29/08/2023 di dichiarazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, co 4 del D.LGS 50/2016 e smi.

Hanno proceduto alla ricognizione del cantiere per l'accertamento della consistenza della fornitura eseguita dall'Appaltatore e l'inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti presi in possesso dalla Stazione Appaltante.

CONSISTENZA DELLA FORNITURA ESEGUITA

Ispezionato accuratamente l'area di intervento, con la scorta del progetto esecutivo e dei documenti di contratto, la sottoscritta Direttore di esecuzione ha verificato le forniture e posa in opera delle stesse, a tutt'oggi eseguite dall'Appaltatore che trovano riscontro nei citati atti contabili redatti dalla Direzione di esecuzione a cui si rimanda per il relativo dettaglio e le specifiche quantità:

1. Verbale concordamento nuovi prezzi

2. Computo metrico estimativo dello Stato di consistenza

INVENTARIO DEI MATERIALI, DELLE OPERE PROVVISORIALI PRESI IN CONSEGNA

Dal sopralluogo effettuato, non risultano presenti materiali da prendere in consegna che non siano già indicati come "scorte" nel computo metrico estimativo dello stato di consistenza, inoltre non risultano neanche materiali, attrezzature e simili di appartenenza dell'Impresa. Nell'eventualità del contrario comunque, si ordina all'Appaltatore di rimuovere gli oggetti e materiali non inventariati in data odierna entro il termine di 15 giorni a decorrere da oggi, per restituire alla Stazione Appaltante il cantiere completamente libero.

Per fare constatare quanto sopra si è redatto il presente verbale che visto, letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

IL DIRETTORE DI ESECUZIONE
Arch. Valentina Stefanucci

L'APPALTATORE
Il sig. Fabiano De Luca

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Barbara Innocenti



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 685/23 del 31/10/2023

Oggetto: CONCORSO BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO A.A 2022/2023:
CONTRIBUTO AFFITTO - LIQUIDAZIONE QUARTA RATA

Servizio proponente: 70.6 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "*DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 8/23 DEL 21 FEBBRAIO 2023 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO (SERVIZIO)*" con il quale viene conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente dell'Area Interventi Monetari e Relazioni con il pubblico dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026;
- Visto il Provvedimento del Direttore n. 80 del 18 luglio 2022, recante "*Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio anno accademico 2022/2023: approvazione*";
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 720 del 30 novembre 2022 recante "*Concorso concessione borse di studio e posti alloggio a.a. 2022/2023: approvazione graduatoria definitiva*";
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 721 del 30 novembre 2022, recante "*Concorso borsa di studio e posto alloggio a.a. 2022/2023: Approvazione graduatorie definitive posto alloggio*";
- Visto il Provvedimento del Direttore n. 42 del 31 marzo 2023, recante "*Misure a favore degli studenti borsisti semestrali a.a. 2022-2023 in attuazione della Delibera del CdA n. 13 del 30 marzo 2023: Determinazioni*";
- Viste le Determinazioni dirigenziali:
 - n. 52 del 30 gennaio 2023, recante "*Concorso borsa di studio e posto alloggio a.a. 2022/2023: assegnazione del beneficio del contributo affitto e liquidazione prima rata*";
 - n. 231 del 11 aprile 2023, recante "*Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a. 2022/2023: contributo affitto - liquidazione seconda rata*";
 - n. 465 del 10 luglio 2023, recante "*Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a. 2022/2023: contributo affitto - liquidazione terza rata*";
- Ricordato che il contributo affitto, è erogato in sostituzione del servizio di alloggio al quale lo studente, pur avendone diritto, non ha accesso per indisponibilità di posti, sì che la corresponsione di tale contributo cessa all'atto dell'assegnazione del posto alloggio;

- Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio Benefici e Interventi Monetari, al fine di accertare il mantenimento del diritto al beneficio, in base alla quale sono stati individuati nell'allegato "A" gli studenti vincitori, ai quali è liquidata la quarta rata del contributo affitto per il periodo dal 01 luglio 2023 al 30 settembre 2023 e gli studenti ammessi in situazione sospesa per la concessione del contributo ai quali non è erogata la quarta rata del beneficio per la motivazione indicata a fianco di ciascun nominativo;
- Dato atto che gli studenti di cui all'allegato "B" che non hanno regolarizzato la loro situazione di sospensione, come risulta nell'allegato "A" della Determina dirigenziale n. 465 del 10 luglio 2023, sono esclusi dal beneficio per la motivazione indicata a fianco di ciascun nominativo;
- Dato atto che gli importi spettanti per ciascuno studente sono calcolati tenendo conto della validità del contratto di locazione del beneficio, dei periodi di mancata assegnazione dell'alloggio e della richiesta di rinvio dell'assegnazione secondo quanto previsto dall'art. 18 punto 2.2.1 del citato bando di concorso;
- Considerato che la spesa complessiva derivante dalla presente determinazione per la liquidazione della quarta rata del contributo affitto a.a. 2022/2023, suddivisa tra le tre Sedi aziendali secondo le voci di bilancio e dei centri di costo, pari a € 186.277,00= è prevista nel budget 2023 di cui al Bilancio previsionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/23 del 31 gennaio 2023;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la quarta rata del contributo affitto a.a. 2022/2023 agli studenti vincitori di cui all'allegato "A" costituito da 27 (ventisette) pagine parti integranti e sostanziali della presente determinazione, per l'importo a fianco di ciascun nominativo indicato;
2. di mantenere in situazione di sospensione gli studenti espressamente indicati nell'allegato "A" per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate e ai quali non è erogata la quarta rata del beneficio;
3. di non assegnare il beneficio agli studenti di cui all'allegato "B" costituito da 1 (una) pagina, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione, pari a € 186.277,00= è prevista nel budget 2023 di cui al Bilancio previsionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/23 del 31 gennaio 2023 sui seguenti conti di generale e centri di costo:

– Conto di Generale	70450.I "Contributo affitto"	
– Centro di Costo	FI2001 "Interventi Monetari Firenze"	per € 92.079,00=
– Centro di Costo	PI2001 "Interventi Monetari Pisa"	per € 51.179,00=
– Centro di Costo	SI2001 "Interventi Monetari Siena"	per € 43.019,00=
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie per gli adempimenti di propria competenza;
6. di assicurare la pubblicità del presente atto e degli allegati "A" e "B" con ommissis mediante la pubblicazione all'Albo online dell'Azienda.

La Dirigente
 Area Interventi Monetari
 e Relazioni con il Pubblico
 Dott.ssa Laura Tanini
 (firmato digitalmente)*



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 721/23 del 14/11/2023

Oggetto: CONCORSO BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO A.A 2022/2023:
CONTRIBUTO AFFITTO - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE
STRAORDINARIA

Servizio proponente: 70.6 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "*DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 8/23 DEL 21 FEBBRAIO 2023 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO (SERVIZIO)*" con il quale viene conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente dell'Area Interventi Monetari e Relazioni con il pubblico dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 779 del 4 luglio 2022, che approva il documento recante "*Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari – AA 2022/23*";
- Visto il Provvedimento del Direttore n. 80 del 18 luglio 2022, recante "*Bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio anno accademico 2022/2023: approvazione*";
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 720 del 30 novembre 2022 recante "*Concorso concessione borse di studio e posti alloggio a.a. 2022/2023: approvazione graduatoria definitiva*";
- Vista la Determinazione dirigenziale n. 721 del 30 novembre 2022, recante "*Concorso borsa di studio e posto alloggio a.a. 2022/2023: Approvazione graduatorie definitive posto alloggio*";
- Viste le determinazioni dirigenziali:
 - n. 52 del 30 gennaio 2023, recante "*Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a 2022/2024: Assegnazione del beneficio del contributo affitto e liquidazione prima rata*";
 - n. 231 del 11 aprile 2023, recante "*Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a. 2022/2023: contributo affitto – liquidazione seconda rata*";
 - n. 465 del 10 luglio 2023, recante "*Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a. 2021/2022: contributo affitto – liquidazione terza rata*";
 - n. 685 del 31 ottobre 2023, recante "*Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a 2022/2023: contributo affitto – liquidazione quarta rata*";
 - n. 716 del 14 novembre 2023, recante "*Concorso Borsa di studio e posto alloggio a.a 2022/2023: contributo affitto – integrazione quarta rata*";

- Ricordato che il contributo affitto, è erogato in sostituzione del servizio di alloggio al quale lo studente, pur avendone diritto, non ha accesso per indisponibilità di posti, sì che la corresponsione di tale contributo cessa all'atto dell'assegnazione del posto alloggio;
- Dato atto che all'art. 1.7 dell'allegato alla DGR 779 del 4 luglio 2022 si stabilisce che "Il contributo affitto è quantificato in un importo annuo corrispondente al valore in euro attribuito al servizio abitativo, rapportato al periodo di effettiva indisponibilità del posto stesso. L'importo così determinato può essere integrato con un contributo monetario aggiuntivo sino ad un massimo di 100 euro mensili, in ragione dei costi che gli studenti devono sostenere in caso di locazione reperita sul mercato";
- Considerato che all'art. 18 punto 4 del sopra citato bando di concorso, nel rispetto della DGR 779/22, si prevede che *"Il contributo affitto, concesso con le modalità previste al punto 3 del presente articolo, potrà essere integrato, in base alla disponibilità dei fondi, con un contributo monetario aggiuntivo straordinario del valore massimo di 100 euro mensili per il numero di mesi di contributo affitto assegnati. Il contributo aggiuntivo sarà attribuito con apposito atto approvato nel mese di novembre 2023"*;
- Dato atto che, in base all'istruttoria effettuata dal Servizio Benefici e Interventi Monetari, sono state effettuate le opportune verifiche per accertare il diritto alla concessione dell'integrazione del contributo affitto di cui al punto precedente;
- Visto l'allegato "A" dove sono riportati i nominativi degli studenti, ai quali è liquidata l'integrazione del contributo affitto per l'importo spettante indicato a fianco di ciascun nominativo;
- Dato atto che gli importi spettanti per ciascun studente sono calcolati in base ai mesi di contributo affitto erogati tenendo conto della validità del contratto di locazione del beneficio, dei periodi di mancata assegnazione dell'alloggio e della richiesta di rinvio dell'assegnazione;
- Dato atto che la spesa di cui alla presente determinazione, pari a € 756.600,00= è prevista nel budget 2023 di cui al Bilancio previsionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/23 del 31 gennaio 2023;

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in parte narrativa e integralmente richiamate:

1. di liquidare l'integrazione straordinaria del contributo affitto a.a. 2022/2023, prevista dalla DGR 779/22, agli studenti di cui all'allegato "A" costituito da 17 (diciassette) pagine parti integranti e sostanziali della presente determinazione, per l'importo a fianco di ciascun nominativo indicato;
2. di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione, pari a € 756.600,00=, è prevista nel budget 2023 di cui al Bilancio previsionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/23 del 31 gennaio 2023, e si riferisce ai seguenti conti di generale e centri di costo:

– Conto di Generale	70450.I "Contributo affitto"	
– Centro di Costo	FI2001 "Interventi Monetari Firenze"	per € 282.400,00=
– Centro di Costo	PI2001 "Interventi Monetari Pisa"	per € 287.500,00=
– Centro di Costo	SI2001 "Interventi Monetari Siena"	per € 186.700,00=

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie per gli adempimenti di propria competenza;
4. di assicurare la pubblicità del presente atto e dell'allegato con ommissis mediante la pubblicazione all'Albo online dell'Azienda.

La Dirigente
Area Interventi Monetari
e Relazioni con il Pubblico
Dott.ssa Laura Tanini
(firmato digitalmente)*