

Lavori di	Smontaggio e smaltimento CTA e canali esistenti oltre allo smontaggio VRF a servizio della mensa universitaria “Santa Marta” posta in Via S. Marta n. 3 in Firenze e successiva fornitura e posa in opera di nuova CTA e canalizzazioni e rimontaggio VRF esistente
Impresa	IDRAULICA MERCIAI S.R.L. – Via G. Di Vittorio, 34-36 – 50055 Lastra a Signa (FI) – C.F e P. IVA 01852290483
Contratto	Contratto sottoscritto in data 26 luglio 2024 – Affidamento definitivo con Determinazione dirigenziale n. 458/24 del 9 luglio 2024
Importo lavori	€ 45.400,00 (quarantacinquemilaquattrocento/00); non sono previsti oneri per attuazione di misure di sicurezza da interferenze
CIG	B22DAF45D5

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
(Art. 121 - All. II.14 – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**

L'anno **2024**, il giorno **02** del mese di **agosto**, in Firenze, la sottoscritta geom. Barbara Innocenti, incaricata alla Direzione dei Lavori, visto l'art. 121 – art. II.14 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

Considerato che

- in data 29 luglio 2024 la sottoscritta Geom. ha consegnato i lavori alla Sig. Guiscargo Merciai, in qualità di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice Idraulica Merciai Srl, come da verbale siglato dalle parti, nel quale veniva fissato l'esecuzione dei lavori in 60 giorni naturali e consecutivi e, pertanto, la scadenza per l'ultimazione veniva fissata al 26 settembre 2024.
- che il cronoprogramma fissato in fase preventiva, tra imprese e RUP e comunicato dal RUP, con mail in data 25 luglio era il seguente:
 - in data 29 luglio inizio lavori fino al 4 agosto- smontaggio degli impianti presenti in copertura e relativo smaltimento;
 - dal 5 agosto al 13 agosto rimozione, smaltimento e rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare.
 - dal 22 agosto al 23 agosto montaggio dell'impianto di climatizzazione.
 - fine settembre montaggio della nuova Centrale di Trattamento Aria e relativi canali.


- Che durante l'esecuzione dei lavori è emerso la necessità di rimuovere anche l'impianto di estrazione della cucina, in quanto alla ditta Petrichella è stato ordinato il rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura previa rimozione e smaltimento della guaina esistente. Pertanto la ditta Merciai ha rimesso offerta per tale lavorazione non prevista nell'offerta di gara, e pertanto per permettere la riapertura del servizio mensa per il 26 agosto, il montaggio dell'impianto di estrazione sarà previsto nella settimana dal 19 agosto al 23 agosto 2024.

Considerato che in data 2 agosto 2024 sono terminati i lavori di smontaggio e smaltimento degli impianti come previsto dal cronoprogramma, con la presenta del Sig. Guiscardo Merciai, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice Idraulica Merciai srl, si è compilato il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle residuali opere appaltate di cui alla lettera d'ordine - contratto lavori ordinativo m. 196/R del 24 luglio 2024, RESTINO SOSPESI dalla data del 3 agosto 2024 e che gli stessi dovranno essere **ripresi obbligatoriamente in data 19 agosto** e che il sig. Merciai, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.


Si dichiara esplicitamente che durante il periodo di sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia, guardiania del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente (apparecchiature VRF ed estrattore e relativi accessori) nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

Il presente verbale, redatto sul posto, previa lettura e conferma di tutti i presenti, viene sottoscritto dagli intervenuti e successivamente firmato digitalmente dal RUP per approvazione.

Il Direttore dei Lavori (Geom. Barbara Innocenti)



Per l'Impresa appaltatrice Idraulica Merciai Srl (Guiscargo Merciai)



Visto: il RUP (Dott.ssa Rosanna Lagioia)

