



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO TOSCANA

V.le A. Gramsci, 36 – 50132 FIRENZE

Lavori di	Smontaggio e smaltimento CTA e canali esistenti oltre allo smontaggio VRF a servizio della mensa universitaria "Santa Marta" posta in Via S. Marta n. 3 in Firenze e successiva fornitura e posa in opera di nuova CTA e canalizzazioni e rimontaggio VRF esistente
Impresa	IDRAULICA MERCIAI S.R.L. – Via G. Di Vittorio, 34-36 – 50055 Lastra a Signa (FI) – C.F e P. IVA 01852290483
Contratto	Contratto sottoscritto in data 26 luglio 2024 – Affidamento definitivo con Determinazione dirigenziale n. 458/24 del 9 luglio 2024 – Ordinativo n. 196/R del 24 luglio 2024
Importo lavori	€ 45.400,00 (quarantacinquemilaquattrocento/00); non sono previsti oneri per attuazione di misure di sicurezza da interferenze
CIG	B22DAF45D5

Relazione lavori aggiuntivi

Premesso che in data 29 luglio 2024 sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto e il termine di ultimazione degli stessi è fissato per il giorno 26 settembre 2024.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di rimuovere anche l'estrattore di cucina, in conseguenza della necessità di procedere alla successiva rimozione e al rifacimento completo del manto di copertura, pertanto la copertura deve essere integralmente libera per garantire un lavoro perfettamente realizzato.

A tal fine la ditta Idraulica Merciai s.r.l., in data 02/08/2024 ha rimesso il preventivo di spesa per un importo complessivo di € **3.910,00 + IVA**, per le seguenti lavorazioni:

- Smontaggio estrattore cucina e motore con tiro in basso al piano strada;
- Smontaggio canali esistenti
- Nuovo posizionamento estrattore cucina e motore dopo il posizionamento della nuova guaina;
- Rifacimento canale in P3 con canale in lamiera zincata;
- Rimontaggio canale in lamiera per il motore.

In data 2 agosto è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori a far data dal 3 agosto con l'obbligo della ripresa dei lavori in data 19 agosto 2024.

Il preventivo è stato analizzato, si ritiene congruo e i lavori aggiuntivi rappresentano 8,61% di incremento contrattuale in conformità a quanto riportato all'art. 5 della lettera-contratto in oggetto e all'art. 120 comma 1, lettera c).

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Barbara Innocenti)

Allegato: Offerta di preventivo

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484



Spett.le
Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario

Oggetto: Integrazione contratto per lavori aggiuntivi - Mensa Santa Marta.

In rif. ai lavori da eseguire in copertura c/o la mensa del dipartimento S. Marta, Vi comuniciamo che in seguito alla richiesta dell' azienda per il rifacimento della guaina catramata, occorre eseguire lo smontaggio dell' estrattore di cucina e del motore, con tutti i canali annessi. Visto lo stato dei canali in P3 presenti è necessaria anche la loro sostituzione.

Di seguito Vi rimettiamo la ns migliore offerta:

- Smontaggio estrattore cucina e motore con tiro in basso al piano strada;
- Smontaggio canali esistenti;
- Nuovo posizionamento estrattore cucina e motore dopo il posizionamento della nuova guaina;
- Rifacimento canale in P3 con canale in lamiera zincata;
- Rimontaggio canale in lamiera per motore;

Totale lavori € 3.910, 00 + I.v.a.

L' offerta include: Oneri di sicurezza ed allacci.

Lastra a Signa, 02/08/2024

IDRAULICA
Idraulica Merciai Srl
Lastra a Signa (FI)

IDRAULICA MERCIAI S.r.L.

Sede Legale: Via G. di Vittorio, 34/36 50055 Lastra a Signa (FI) - Tel/Fax 055 8723611 - Cell. 335 7088027

Show Room: Via V. Chiarugi, 33 50053 Empoli (FI) - Tel/Fax 0571 711738 - Cell. 335 7381387

mail: info@idraulicamercai.it • www.idraulicamercai.it

Iscr. C.C.I.A.A. n. 340407 - Albo Artigiani n. 103749 - Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 01852290483 - Cap. Soc. int. vers. € 25.000,00